



H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN
ADMINISTRACION 2021-2024



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

DATOS GENERALES

PROGRAMA: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024, DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).

CONTRATO NO. LPL-FAISMUN-E3-2024.

NOMBRE DE LA OBRA: FOLIO MID 52542.- CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA.

LOCALIDAD: MINATITLÁN

MUNICIPIO: MINATITLÁN

ESTADO: COLIMA

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL.

CONCURSO No LPL-FAISMUN-E3-2024

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 25/JULIO/2024

FECHA CONTRATO ORIGINAL: 26/JULIO/2024

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE ENREGA LA OBRA: JAIRO REFUGIO PUGA GONZALEZ.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO REFUGIO PUGA GONZALEZ.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 29/JULIO/2024

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 15/OCTUBRE/2024



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN.

- ** TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS.
- ** AFINE DE SUPERFICIE DE DESPLANTE, CONSISTENTE EN CORTE O RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) DE HASTA 15 CM. DE ESPESOR.
- ** LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO HECHO EN OBRA, CON UN F'c=200KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR, COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO NEGRO DE 600 MICRAS DE ESPESOR PARA AISLAR EL SUELO, CON DENTELLÓN PERIMETRAL DE 15X30 CM DE SECCION, FORMANDO SECCIÓN INTERNA DE DENTELLON PARA EVITAR CIMBRA PERDIDA, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y ARMEX 15-30-4, CIMBRA PERIMETRAL ASCABADO CUMÚN, REFUERZO EN ESQUINAS Y/O CRUCES DE ARMEX, CON ESCUADRS DE 50X50 CMS. A BASE DE VARILLA DE 3/8, SUJETADAS AL ARMEX INTERNAMENTE MEDIANTE AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO.
- ** ANCLAJE DE CASTILLOS "K1" EN LOSA DE CIMENTACIÓN, A BASE DE ESCUADRAS DE VARILLA DE 3/8" DE 50X50 CMS. SUJETAS INTERNAMENTE A LAS BARRAS LONGITUDINALES DE LOS ARMEX.
- ** MURO DE CARGA DE 14 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICON DE 10 X 14 X 28 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6. HASTA UNA ALTURA DE 2.70 M ACABADO COMUN.
- ** CASTILLO DE CONCRETO "K1" DE 14 X 14 CM DE SECCION ARMADO CON ARMEX 14 X 14 - 4 Y CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, REALIZANDO REFUERZO EN CRUCES CON DALAS DE CERRAMIENTO, A BASE DE BARRAS DE VARILLA DE 3/8" DE 50CM DE LONGITUD, SUJETADAS INTERNAMENTE EN LAS BARRAS LONGITUDINALES DE LOS ARMEX, AMARRADAS CON ALAMBRE RECOCIDO.
- ** DALA DE CERRAMIENTO DE 14 X 20 CMS. DE SECCION, ARMADA CON ARMEX 15 X 20 - 4 Y CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, REALIZANDO REFUERZO EN ESQUINAS, A BASE DE ESCUADRAS DE VARILLA DE 3/8" DE 50X50 CM. DE LONGITUD, SUJETADAS INTERNAMENTE EN LAS BARRAS LONGITUDINALES DE LOS ARMEX, AMARRADAS CON ALAMBRE RECOCIDO.
- ** LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ARMADA CON VAR # 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, FORMANDO SUS RESPECTIVAS BAYONETAS A UNA LONGITUD DE L/5, Y REALIZANDO GANCHOS Y ESCUADRAS EN PUNTAS PERIMETRALES, INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMÚN, GOTERO INTEGRAL A BASE DE TUINO DE 1" EN UNA LONGITUD DE 4M, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, CON PENDIENTE.
- ** PRETIL EN AZOTEA DE 1 HILADA DE TABICON, ASENTADO CON MORTERO ALBAÑILERIA: ARENA EN PROPORCION 2:7.
- ** SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGÜE PLUVIAL DE TUBO DE PVC 2" DE DIAMETRO Y 50 CM LIBRES DE LARGO MÁS ANCLAJE EN MURO, INCLUYE: REVOQUE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4.
- ** CONSTRUCCIÓN DE CHAFLAN DE 10X10CM, DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:4.
- ** APLANADO EN PLAFÓN A BASE DE MORTERO ALBAÑILERIA: ARENA EN PROPORCION 2:7 DE HASTA 1.5 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO.
- ** APLANADO EN MUROS A BASE DE MORTERO ALBAÑILERIA: ARENA EN PROPORCION 2:7 DE HASTA 1.5CM DE ESPESOR EN MURO DE FACHADA Y MUROS INTERIORES, ACABADO FLOTEADO.
- ** BOQUILLA DE MEZCLA DE 20 CMS DE ANCHO PROMEDIO Y 2.5 CM. DE ESPESOR.
- ** IMPERMEABILIZACIÓN CON MATERIAL ELASTOMERICO ACRILICO A DOS MANOS (PRIMER MAS 2 MANOS DIRECTO).
- ** PINTURA VINILICA PRIMERA CALIDAD EN PLAFONES Y MUROS, A DOS MANOS.** SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, INCLUYE: ENMANGUERADO POR ELEMENTOS ESTRUCTURALES, CABLEADO CON CABLE THW CAL. 14 Y SOQUET Y FOCO AHORRADOR DE 60W,ASI COMO LA CONEXIONES NECESARIAS.
- ** SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR, INCLUYE: ENMANGUERADO POR ELEMENTOS ESTRUCTURALES, CABLEADO CON CABLE THW CAL. 14 Y APÁGADOR Y PLACA, ASI COMO LA CONEXIONES NECESARIAS.
- ** SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO, INCLUYE: ENMANGUERADO POR ELEMENTOS ESTRUCTURALES, CABLEADO CON CABLE THW CAL. 14 Y CONTACTO Y PLACA, ASI COMO LA CONEXIONES NECESARIAS.
- ** PUERTA DE MULTIPANEL DE 0.90x2.10 M. CON MARCO Y CHAPA DE ACERO.
- ** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VENTANA CORREDIZA, MEDIDA 120 CM DE ANCHO X 120 CM DE ALTO, FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA ACABADO BLANCO QUE NO REQUIERE MANTENIMIENTO, CONFORMADA POR UN PANEL FIJO Y UN PANEL MÓVIL CON BROCHE CENTRAL, CRISTAL SENCILLO CLARO DE 3 MM CON CUADRÍCULA Y MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO QUE NO SE OXIDA NI SE DEFORMA Y SE DESMONTA FÁCILMENTE DESDE EL INTERIOR PARA FACILITAR LA LIMPIEZA, O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO.
- ** LIMPIEZA FINAL DE OBRA.



H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN ADMINISTRACION 2021-2024



EN EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2024, LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA Y LA EMPRESA CONTRATISTA, JAIRO REFUGIO PUGA GONZALEZ, (PERSONA FÍSICA), SE REÚNEN, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, RELATIVOS A LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO: **MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA**

FOLIO MID 52542.- CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA.

LA CUAL CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS Y HOY SE HACE LA ENTREGA FORMAL DE SUS SERVICIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, JAIRO REFUGIO PUGA GONZALEZ, (PERSONA FÍSICA), AL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA, REPRESENTADO POR EL MC. CICERON ALEJANDRO MANCILLA GONZALEZ, QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCIÓN.

POR LA INSTITUCION:

NOMBRE: MC CICERON ALEJANDRO MANCILLA GONZALEZ
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE: ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ LEON
CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA PUBLICA Y ECOLOGIA

NOMBRE: ARQ. ZAYDA N. ARMENTA PAREDES
CARGO: RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: LIC. BERTHA ALICIA PICASSO MORAN
CARGO: CONTRALORA MUNICIPAL.

POR LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: JAIRO REFUGIO PUGA GONZALEZ..
CARGO: PERSONA FISICA.

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA CONTRATISTA Y DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN EN EL ACTO DE **ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA**, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.



H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN
ADMINISTRACION 2021-2024



RESUMEN:

MONTO AUTORIZADO

No. DE OFICIO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
ACTA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE CABILDO No. 33/2024	17/JUNIO/2024	\$1,291,550.31	\$1,291,550.31	\$0.00	\$0.00

Todos los importes No incluyen I.V.A.

INVERSIÓN EJERCIDA

No. ESTIMACIÓN	FACTURA	PERIODO	IMPORTE CONTRATO	ANTICIPO
1	G 16	29/07/24 A 21/08/24	\$399,376.32	\$119,812.90
2	G 17	22/08/24 A 31/08/24	\$152,141.21	\$ 45,642.36
3	G 19	01/09/24 A 26/09/24	\$240,662.67	\$ 72,198.80
4	6	27/09/24 A 07/10/24	\$ 493,165.78	\$ 147,949.73
SUMAS			\$1,285,345.98	\$385,603.79

IMPORTE TOTAL (CONTRATO)
\$1,285,345.98

Todos los importes No incluyen I.V.A.

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE SIN EJERCER	IMPORTE ANTICIPO
\$1,285,345.98	\$1,285,345.98	\$0.00	\$385,603.79

MONTO EJERCIDO POR ACCION

LOCALIDAD	TIPO DE ACCION	ACCIONES	MONTO POR ACCION	SUBTOTAL
MINATITLAN	DORMITORIO	9	\$ 142,816.22	\$ 142,816.22
MONTO TOTAL DEL CONTRATO				\$1,285,345.98

Todos los importes no incluyen I.V.A.

GARANTÍAS (FIANZAS)

FIANZA No.	RAMO	IMPORTE	FECHA EXPEDICION
2526818-0000	CUMPLIMIENTO	\$ 128,534.60	26 DE JULIO 2024
2526819-0000	ANTICIPO	\$ 385,603.79	26 DE JULIO 2024

Compañía: Liberty Finanzas, S. A. DE C. V.



**H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN
ADMINISTRACION 2021-2024**



PROCEDIMIENTO BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN, Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ENTREGA-RECEPCIÓN

POR MEDIO DE ESTA ACTA **JAIRO REFUGIO PUGA GONZALEZ (PERSONA FISICA)**, ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN, COLIMA, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

MINATITLÁN, COL., A 15 (QUINCE) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

RECIBE:

**POR LA INSTITUCION CONTRATANTE
H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN, COLIMA**

**MC CICERON ALEJANDRO MANCILLA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ LEON
DIRECTOR DESARROLLO URBANO,
OBRA PÚBLICA Y ECOLOGIA**

**ARQ. ZAYDA N. ARMENTA PAREDES
RESIDENTE DE OBRA**

ENTREGA:

**JAIRO REFUGIO PUGA GONZALEZ.
PERSONA FISICA**

**Vo. Bo.
CONTRALORIA MUNICIPAL**

**LIC. BERTHA ALICIA PICASSO MORAN
CONTRALORA MUNICIPAL.**

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, CONFORME AL ART. 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE COLIMA, DEL CONTRATO LPL-FAISMUN-E3-2024, CON LA EMPRESA CONTRATISTA, **JAIRO REFUGIO PUGA GONZALEZ, PERSONA FISICA**, DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024, DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)