



H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

DATOS GENERALES

PROGRAMA: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024, DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

CONTRATO NO: LPL-FAISMUN-E1-2024 ✓

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE GALERÍA FILTRANTE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 8 PULGADAS DE LA LOCALIDAD DE LA LOMA A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA.

MUNICIPIO: LA LOMA, MINATITLÁN. ✓

ESTADO: COLIMA

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL ✓

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 22/04/2024 ✓

FECHA DE CONTRATACIÓN: 23/04/2024 ✓

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE ENTREGA LA OBRA: JORGE ALBERTO GALLEGOS LLANOS ✓

PERSONA FÍSICA: LIC. JORGE ALBERTO GALLEGOS LLANOS ✓

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 24/04/2024 ✓

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30/06/2024 ✓

FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA: 14/06/2024 ✓



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN

CAMINO DE ACCESO.

- _ LIMPIA Y DESYERBE DE TERRENO NATURAL SOBRE BRECHA EXISTENTE Y BRECHA NUEVA. (3,600 M2)
- _ DESPALME DE TERRENO NATURAL EN 20 CM DE ESPESOR, REALIZANDO ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME HACIA LAS ORILLAS. (3,600 M2)
- _ FORMACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (BRECHA), CONSISTENTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, TENDIDO Y CONFORMACIÓN DEL MISMO HASTA FORMAR SECCIÓN TRANSITABLE. (3,600 M2)

HABILITACIÓN Y MONTAJE DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN.

- _ CARGA Y ACARREO DE TUBERÍA DE ACERO CED 80 DE 8" DE DIÁMETRO CON UN PESO APROXIMADO DE 94KG/M (50 PZA)
- _ SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PLACA PARA BASE DE 40X40CM DE 3/8 DE ESPESOR, CON 3 ANCLAS DE ÁNGULO DE 2"X2" Y 60 CM DE LARGO. (7 PZA)
- _ CONSTRUCCIÓN DE DADO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 0.75 X 0.75X1.30 M ARMADO CON VARILLA DE 3/8. (5 PZA)
- _ FABRICACIÓN Y MONTAJE DE SOPORTES A BASE DE TUBO DE 12" DE DIÁMETRO, TUBO DE 8" Y ABRAZADERA BIPARTIDA PARA TUBO DE 8" DE DIÁMETRO BRIDADA. (7 PZA)
- _ HABILITACIÓN Y MONTAJE DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BASE DE TUBERÍA DE 8" CED 80 94KG/M SOLDABLE. (302.10 M)
- _ TRAZO HABILITACIÓN Y MONTAJE DE CODO SOLDABLE DE 8" DE DIÁMETRO CED 80. (2 PZA)

OBRA DE TOMA.

- _ FABRICACIÓN DE CARRETES BRIDADOS DE 8" DE DIÁMETRO X 6.00M DE LONGITUD. (6 PZA)
- _ FABRICACIÓN DE CARRETES BRIDADOS DE 8" DE DIÁMETRO X 3.00M DE LONGITUD. (2 PZA)
- _ FABRICACIÓN DE CODO BRIDAD DE 8"X90°. (2 PZA)
- _ ACARREO DE PIEZAS ESPECIALES HASTA SU LUGAR DE INSTALACIÓN. (10 PZA)
- _ DESMONTAJE DE CARRETES BRIDADOS DE 8" DE DIÁMETRO X 6.00M DE LONGITUD. (6 PZA)
- _ DESMONTAJE DE CARRETES BRIDADOS DE 8" DE DIÁMETRO X 3.00M DE LONGITUD. (2 PZA)
- _ DESMONTAJE DE CODOS BRIDADOS DE 8" DE DIÁMETRO X 90°. (2 PZA)
- _ MONTAJE DE CARRETES BRIDADOS DE 8" DE DIÁMETRO X 6.00M DE LONGITUD. (6 PZA)
- _ MONTAJE DE CARRETES BRIDADOS DE 8" DE DIÁMETRO X 3.00M DE LONGITUD. (2 PZA)
- _ MONTAJE DE CODO BRIDADO DE 8"X90°. (2 PZA)



**H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024**



EN EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2024, LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA Y LA EMPRESA CONTRATISTA, JORGE ALBERTO GALLEGOS LLANOS, (PERSONA FÍSICA), SE REÚNEN, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, RELATIVOS A LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO: REHABILITACIÓN DE GALERÍA FILTRANTE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 8 PULGADAS DE LA LOCALIDAD DE LA LOMA A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA. LA CUAL CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS Y HOY SE HACE LA ENTREGA FORMAL DE SUS SERVICIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, JORGE ALBERTO GALLEGOS LLANOS, (PERSONA FÍSICA), AL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA, REPRESENTADO POR LA PROF. MARIA GUADALUPE ARCINIEGA PEDRAZA, QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCIÓN.

INTERVIENEN

POR LA INSTITUCIÓN:

NOMBRE: PROF. MARIA GUADALUPE ARCINIEGA PEDRAZA
CARGO: PRESIDENTA MUNICIPAL

NOMBRE: ING. RIGOBERTO RODRÍGUEZ LEÓN
CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y ECOLOGÍA

NOMBRE: ARQ. JESÚS EDUARDO ORTIZ CAMPOS
CARGO: RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: LIC. BERTHA ALICIA PICASSO MORAN
CARGO: CONTRALORA MUNICIPAL

POR LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: JORGE ALBERTO GALLEGOS LLANOS
PERSONA FÍSICA: LIC. JORGE ALBERTO GALLEGOS LLANOS

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DEL CONTRATISTA Y DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE COLIMA.



H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



RESUMEN

AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN

No. DE OFICIO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 75/2024	25/03/2024	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$0.00	\$0.00

IMPORTE CONTRACTUAL		
CONTRATO N°.	LPL-FAISMUN-E1-2024	\$ 1,842,693.64 (CON I.V.A)

LOS IMPORTES INCLUYEN I.V.A.

ADITIVA: N/A
DEDUCTIVA: N/A

INVERSIÓN EJERCIDA

No. ESTIMACIÓN	FACTURA	PERIODO	IMPORTE CONTRATO	ANTICIPO
1	- 664	24 DE ABRIL DE 2024 / 24 DE MAYO DE 2024	\$981,055.28	N/A
2	- 668	25 DE MAYO DE 2024 / 14 DE JUNIO DE 2024	\$474,187.17	N/A
1A (EXCEDENTES)	- 669	25 DE MAYO DE 2024 / 14 DE JUNIO DE 2024	\$39,918.06	N/A
1B (EXTRAORDINARIOS)	-670	25 DE MAYO DE 2024 / 14 DE JUNIO DE 2024	\$93,368.49	N/A
SUMAS			\$1,588,529.00	N/A

IMPORTE TOTAL (CONTRATO S/IVA) \$1,588,529.00

LOS IMPORTES NO INCLUYEN I.V.A.

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE SIN EJERCER	IMPORTE ANTICIPO
\$ 1,842,693.64	\$ 1,842,693.64	\$0.00	N/A

LOS IMPORTES INCLUYEN I.V.A.

RETENCIONES Y DEVOLUCIONES EFECTUADAS (5 % AL MILLAR) PARA INSPECCION Y VIGILANCIA MUNICIPAL	
TOTAL	\$7,942.65

LOS IMPORTES NO INCLUYEN I.V.A.



H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



GARANTÍAS (FIANZAS)

FIANZA No.	RAMO	IMPORTE	FECHA EXPEDICION
2506246-0000	CUMPLIMIENTO	\$ 184,269.36 ✓	23 DE ABRIL DE 2024

COMPAÑÍA: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

I. IMPORTE DEL ANTICIPO, SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO DEL CONTRATO.	
IMPORTE DE ANTICIPO OTORGADO	N/A
IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO	N/A

II. SANCIONES Y CARGOS ADICIONALES	
CARGOS POR SUPERVISIÓN.	\$ 0.00
PENAS CONVENCIONALES A FAVOR DE DEPENDENCIA	\$ 0.00
INTERESES	\$ 0.00

III. AJUSTE DE COSTOS N/A	

IV. PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN EN RESCISIÓN DEL CONTRATO.	
IMPORTE DE SANCIÓN POR ATRASO DE OBRA	N/A
IMPORTE Y PENALIZACIONES POR EL INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO	N/A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024**



PROCEDIMIENTO BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE. LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE COLIMA.

ENTREGA-RECEPCIÓN


POR MEDIO DE ESTA ACTA LA EMPRESA CONTRATISTA, **JORGE ALBERTO GALLEGOS LLANOS, (PERSONA FÍSICA)**, ENTREGA AL **H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA**, QUIEN ES RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD, SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA DEPENDENCIA MANTENER SATISFACTORIAMENTE ASEGURADAS LAS OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL MOMENTO DE SU RECEPCIÓN.

MINATITLÁN, COL., A 28 (VEINTIOCHO) DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024.

**RECIBE:
POR LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE
H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA**


**PROF. MARÍA GUADALUPE ARCINIEGA PEDRAZA
PRESIDENTA MUNICIPAL**


**ING. RIGOBERTO RODRÍGUEZ LEÓN
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,
OBRA PÚBLICA Y ECOLOGÍA**


**ARQ. JESÚS EDUARDO ORTIZ CAMPOS
RESIDENTE DE OBRA**

**ENTREGA:
POR LA EMPRESA CONSTRATISTA**


**JORGE ALBERTO GALLEGOS LLANOS
PERSONA FÍSICA**

**VO. BO.
CONTRALORÍA MUNICIPAL**


**LIC. BERTHA ALICIA PICASSO MORAN
CONTRALORA MUNICIPAL**

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, CONFORME AL ART. 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE COLIMA, DEL CONTRATO LPL-FAISMUN-E1-2024, CON LA EMPRESA CONTRATISTA, **JORGE ALBERTO GALLEGOS LLANOS, PERSONA FÍSICA**, DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024, DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).