



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

### DATOS GENERALES

**PROGRAMA:** OPERATIVO ANUAL 2024 DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

**CONTRATO NO:** AD-FAISMUN-E05-2024

**NOMBRE DE LA OBRA:**

**CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL.  
FOLIO MID 78345.- CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL  
FOLIO MID 78920.- CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PATICAJÓ  
FOLIO MID 79050.- CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AGUA SALADA  
FOLIO MID 79128.- CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ**

**LOCALIDAD:** LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COLIMA

**MUNICIPIO:** MINATITLÁN

**ESTADO:** COLIMA

**MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:** ADJUDICACION DIRECTA

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:** 27 DE JULIO 2024

**FECHA DE CONTRATACIÓN:** 28 DE JULIO 2024

**NOMBRE DE LA EMPRESA QUE ENTREGA LA OBRA:** NOE VELES CRUZ

**PERSONA FÍSICA:** NOE VELES CRUZ

**FECHA DE INICIO DE LA OBRA:** 31 DE JULIO 2024

**FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA:** 15 DE OCTUBRE 2024



## DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN

DESMANTELAMIENTO DE TECHO EXISTENTE, INCLUYE: EL RETIRO DE LA ESTRUCTURA AFECTADA EXISTENTE, COLOCACIÓN DE APUNTALAMIENTO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

PREPARACIÓN DE MURO EXISTENTE CON TABICÓN DE 14X10X28 CM ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4 PARA SU COLOCACIÓN DE LOSA DE CONCRETO, INCLUYE: NIVELACIÓN DE MUROS, Y CASTILLOS (MUROS HASTA 1.00M EN DE ALTURA EN CERRAMIENTO Y CASTILLOS) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO F' C= 200 KG/CM<sup>2</sup>, ARMADA CON VAR#3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA A BASE DE DUELA, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO APARENTE LECHO BAJO Y FLOTEADO LECHO SUPERIOR, CON PENDIENTE INTEGRAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PRETEL EN AZOTEA DE 1 HILADA DE TABICÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

CONSTRUCCIÓN DE CHAFLAN DE 10X10CM, DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

APLANADO EN PLAFÓN A BASE DE MORTERO ALBAÑILERÍA: ARENA EN PROPORCIÓN 2:7 DE HASTA 1.5 CM DE ESPESOR ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: FILETES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

APLANADO EN MUROS A BASE DE MORTERO ALBAÑILERÍA: ARENA EN PROPORCIÓN 2:7 DE HASTA 1.5CM DE ESPESOR EN MURO DE FACHADA Y MUROS INTERIORES, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: FILETES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

IMPERMEABILIZACIÓN CON MATERIAL ELASTOMERICO ACRÍLICO A DOS MANOS. (PRIMER MAS 2 MANOS DIRECTO), INCLUYE: MEMBRANA DE REFUERZO EN TODA LA APLICACIÓN (GARANTÍA 3 AÑOS), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES, MARCA COMEX DUREX A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.

SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, INCLUYE: ENMANGUERADO POR ELEMENTOS ESTRUCTURALES, CABLEADO CON CABLE THW CAL. 14 Y SOQUET Y FOCO AHORRADOR DE 60W, ASI COMO LA CONEXIONES NECESARIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR, INCLUYE: ENMANGUERADO POR ELEMENTOS ESTRUCTURALES, CABLEADO CON CABLE THW CAL. 14 Y APAGADOR Y PLACA, ASI COMO LA CONEXIONES NECESARIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GÁRGOLA DE PVC 2 DE DIÁMETRO Y 50 CMS DE LARGO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON MEDIDAS DE 30 CM DE LARGO POR 15 CM DE ALTO, ELABORADO A BASE DE VINIL ADHERENTE SOBRE PLACA METÁLICA PLANA, CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR "EI H. AYUNTAMIENTO", SE COLOCARÁ UNA PLACA POR CADA VIVIENDA EN DONDE SE CONSTRUYA LA ACCIÓN.



H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



EN EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2024, LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA Y LA EMPRESA CONTRATISTA, NOE VELES CRUZ, COMO PERSONA FÍSICA, SE REÚNEN, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, RELATIVOS AL PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO:

**CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL.**  
**FOLIO MID 78345.- CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL**  
**FOLIO MID 78920.- CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PATICAJA**  
**FOLIO MID 79050.- CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AGUA SALADA**  
**FOLIO MID 79128.- CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ**

LA CUAL CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS Y HOY SE HACE LA ENTREGA FORMAL DE SUS SERVICIOS POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, NOE VELES CRUZ REPRESENTADO POR NOE VELES CRUZ, AL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA, REPRESENTADO POR EL MC. CICERÓN ALEJANDRO MANCILLA GONZÁLEZ, QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCIÓN.

**INTERVIENEN**

**POR LA INSTITUCIÓN:**

**NOMBRE: MC CICERÓN ALEJANDRO MANCILLA GONZÁLEZ**  
**CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL**

**NOMBRE: ING. RIGOBERTO RODRÍGUEZ LEÓN**  
**CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y ECOLOGÍA**

**NOMBRE: ING. ALONDRA MONSERRAT CAMACHO AYALA**  
**CARGO: RESIDENTE DE OBRA**

**NOMBRE: LIC. BERTHA ALICIA PICASSO MORAN**  
**CARGO: CONTRALORA MUNICIPAL**

**POR LA EMPRESA:**

**NOMBRE DE LA EMPRESA: NOE VELES CRUZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL: NOE VELES CRUZ**

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE COLIMA.



**H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.**  
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**



**RESUMEN**

**AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN**

No. DE OFICIO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
ACTA DE SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 75/2024	25/03/2024	\$934,310.49	\$0.00	\$0.00	\$934,310.49

TODOS LOS IMPORTES NO INCLUYEN I.V.A.

IMPORTE CONTRACTUAL		
CONTRATO N°.	AD-FAISMUN-E5-2024	\$934,310.49 (NO INCLUYEN I.V.A.)

ADITIVA: SI

DEDUCTIVA: N/A

**INVERSIÓN EJERCIDA**


No. ESTIMACIÓN	FACTURA	PERIODO	IMPORTE CONTRATO	ANTICIPO
1	5024	31 DE JULIO - 23 DE AGOSTO 2024	\$309,505.40	\$92,851.62
2	5033	24 DE AGOSTO -14 DE SEPTIEMBRE 2024	\$288,419.84	\$86,525.95
3	5040	15 DE SEPTIEMBRE -07 DE OCTUBRE 2024	\$284,812.13	\$85,443.64
1A	5041	31 DE JULIO - 07 DE OCTUBRE 2024	\$51,573.12	\$15,471.94
<b>SUMAS</b>			<b>\$934,310.49</b>	<b>\$280,293.15</b>

IMPORTE TOTAL (CONTRATO)	\$934,310.49
--------------------------	--------------

TODOS LOS IMPORTES NO INCLUYEN I.V.A.

LOCALIDAD	ACCIONES	MONTO POR ACCION	SUBTOTAL
MINATITLAN	5	\$93,431.05	\$467,155.25
PATICAJO	1	\$93,431.05	\$93,431.05
SAUZ	1	\$93,431.05	\$93,431.05
AGUA SALADA	3	\$93,431.05	\$280,293.15

IMPORTE TOTAL (CONTRATO)	\$934,310.49
--------------------------	--------------





H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



INTERESES	\$ 0.00
-----------	---------

III. AJUSTE DE COSTOS N/A
---------------------------

IV. PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN EN RESCISIÓN DEL CONTRATO.	
IMPORTE DE SANCIÓN POR ATRASO DE OBRA	N/A
IMPORTE Y PENALIZACIONES POR EL INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO	N/A

**ESTADO DE CUENTA**

IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE SIN EJERCER	IMPORTE ANTICIPO
\$934,310.49	\$934,310.49	\$0.00	\$280,293.15

RETENCIONES Y DEVOLUCIONES EFECTUADAS (5 % AL MILLAR) PARA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA MUNICIPAL	
TOTAL	\$4,671.56

TODOS LOS IMPORTES NO INCLUYEN I.V.A.

**GARANTÍAS (FIANZAS)**

FIANZA No.	RAMO	IMPORTE	FECHA EXPEDICIÓN
BKY-0453-0214843	ANTICIPO	\$280,293.15	28 DE JULIO DE 2024
BKY-0453-0214846	CUMPLIMIENTO	\$93,431.05	28 DE JULIO DE 2024
BKY-0453-0224593	VICIOS OCULTOS	\$93,431.05	15 DE OCTUBRE DE 2024

COMPAÑÍA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



**PROCEDIMIENTO BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE, LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE COLIMA.

**ENTREGA-RECEPCIÓN**

POR MEDIO DE ESTA ACTA EL CONTRATISTA, **NOE VELES CRUZ** REPRESENTADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL **NOE VELES CRUZ**, ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD. QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LAS **ESTIMACIONES 3 Y ESTIMACIONES 1A** EL CUAL SE REALIZARÁ CONFORME SE DISPONGA DE LA ÚLTIMA MINISTRACION DE LOS RECURSOS

MINATITLÁN COL., A 15 DE OCTUBRE DEL 2024

RECIBE:

POR LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE  
H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA

MC CICERÓN ALEJANDRO MANCILLA GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RIGOBERTO RODRÍGUEZ LEÓN  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,  
OBRA PÚBLICA Y ECOLOGÍA

ING. ALONDRA MONSERRAT CAMACHO AYALA  
RESIDENTE DE OBRA

ENTREGA:

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

NOE VELES CRUZ  
PERSONA FÍSICA

VO. BO.  
CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. BERTHA ALICIA PICASSO MORAN  
CONTRALORA MUNICIPAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA, CONFORME AL ART. 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE COLIMA, DEL CONTRATO N° AD-FAISMUN-E05-2024, CON LA PERSONA FÍSICA, **NOE VELES CRUZ**, DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024, DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).