



H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

DATOS GENERALES

PROGRAMA: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

CONTRATO NO: LPL-FAISMUN-E6-2024

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN. COLIMA
FOLIO MID 53204.- CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE POTRERO GRANDE DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA
FOLIO MID 67874.- CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA COCINA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA
FOLIO MID 67923.- CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE AGUA SALADA DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA
FOLIO MID 68100.- CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA
FOLIO MID 68231.- CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA COCINA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE RANCHITOS DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA
FOLIO MID 68646.- CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE EL CUARTÓN DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA

MUNICIPIO: VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO. DE MINATITLÁN.

ESTADO: COLIMA

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PUBLICA LOCAL

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 25/07/2024

FECHA DE CONTRATACIÓN: 26/07/2024

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE ENTREGA LA OBRA: DANIEL RAMOS REGLA

PERSONA FÍSICA: C. DANIEL RAMOS REGLA

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 29/07/2024

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 15/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA: 10/10/2024

Daniel Ramos Regla



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN

CUARTO DORMITORIO.

- _ TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS Y AFINE DE SUPERFICIE DE DESPLANTE, CONSISTENTE EN CORTE O RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) DE HASTA 15 CM DE ESPESOR.
- _ LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA $F'C=200\text{KG}/\text{CM}^2$, DE 10 CMS DE ESPESOR, CON MEMBRANA DE POLIETILENO NEGRO DE 600 MICRAS DE ESPESOR, PARA AISLAR EL SUELO, DENTELLÓN PERIMETRAL DE 15X30 CM DE SECCION, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y ARMEX 15-30-4.
- _ ANCLAJE DE CASTILLOS "K1" EN LOSA DE CIMENTACIÓN, A BASE DE ESCUADRAS DE VARILLA DE 3/8" DE 50X50 CM,
- _ MURO DE CARGA DE 14 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN DE 10 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA
- _ SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELOSIA DE BARRO MODELO C18 DE 19X19X8 CM, A HUESO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3.
- _ CASTILLOS DE CONCRETO "K1" DE 14 X 14 CM DE SECCIÓN ARMADO CON ARMEX 14 X 14 - 4 Y CONCRETO $F'C= 150 \text{ KG}/\text{CM}^2$,
- _ DALA DE CERRAMIENTO DE 14 X 20 CM. DE SECCIÓN ARMADA CON ARMEX 15 X 20 - 4 Y CONCRETO $F'C= 150 \text{ KG}/\text{CM}^2$.
- _ LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO $F'C=200 \text{ KG}/\text{CM}^2$ HECHO EN OBRA, ARMADA CON VAR # 3 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMANDO SUS RESPECTIVAS BAYONETAS A UNA LONGITUD DE L/5, Y REALIZANDO GANCHOS Y ESCUADRAS EN PUNTAS PERIMETRALES,
- _ PRETIL EN AZOTEA DE 1 HILADA DE TABICÓN, ASENTADO CON MORTERO-ARENA EN PROPORCION 2:7.
- _ COLOCACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL DE TUBO DE PVC 2" DE DIÁMETRO Y 50 CM LIBRES DE LARGO MÁS ANCLAJE EN MURO.
- _ CONSTRUCCIÓN DE CHAFLÁN DE 10X10 CM, DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:4,
- _ APLANADO EN PLAFÓN Y MUROS A BASE DE MORTERO-ARENA EN PROPORCION 2:7, ACABADO FLOTEADO.
- _ BOQUILLA DE MEZCLA DE 20 CMS. DE ANCHO PROMEDIO Y 2.5 CMS. DE ESPESOR, CON MORTERO,
- _ MPERMEABILIZACIÓN CON MATERIAL ELASTOMERICO ACRÍLICO A DOS MANOS (PRIMER MAS 2 MANOS DIRECTO), CON MEMBRANA DE REFUERZO EN TODA LA APLICACIÓN.
- _ PINTURA VINÍLICA DE PRIMERA CALIDAD EN PLAFONES Y EN MUROS MARCA COMEX DUREX A DOS MANOS.
- _ INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CUARTO DORMITORIO, 6 SALIDAS (2 LUMINARIAS, APAGADORES Y CONTACTOS)
- _ PUERTA DE MULTIPANEL, DE 0.90X2.10 M, CON MARCO DE ACERO Y CHAPA DE ACERO, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.
- _ SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA, MEDIDA 1.20 CM DE ANCHO Y 1.20 CM DE ALTO, FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA CON PINTURA ELECTROSTATICA ACABADO BLANCO, CONFORMADA POR UN PANEL FIJO Y UN PANEL MOVIL CON BROCHE CENTRAL, CRISTAL SENCILLO CLARO DE 3 MM.
- _ COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA.

- _ LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

David Ramos Pico



H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA. ADMINISTRACIÓN 2021-2024



CUARTO PARA COCINA.

- _ TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS Y AFINE DE SUPERFICIE DE DESPLANTE, CONSISTENTE EN CORTE O RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) DE HASTA 15 CM DE ESPESOR.
- _ LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA $F'C=200\text{KG}/\text{CM}^2$, DE 10 CMS DE ESPESOR, CON MEMBRANA DE POLIETILENO NEGRO DE 600 MICRAS DE ESPESOR, PARA AISLAR EL SUELO, DENTELLÓN PERIMETRAL DE 1.5X30 CM DE SECCION, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y ARMEX 15-30-4.
- _ ANCLAJE DE CASTILLOS "K1" EN LOSA DE CIMENTACIÓN, A BASE DE ESCUADRAS DE VARILLA DE 3/8" DE 50X50 CM,
- _ MURO DE CARGA DE 14 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN DE 10 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA
- _ SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELOSIA DE BARRO MODELO C18 DE 19X19X8 CM, A HUESO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3.
- _ CASTILLOS DE CONCRETO "K1" DE 14 X 14 CM DE SECCIÓN ARMADO CON ARMEX 14 X 14 - 4 Y CONCRETO $F'C= 150 \text{ KG}/\text{CM}^2$,
- _ DALA DE CERRAMIENTO DE 14 X 20 CM. DE SECCIÓN ARMADA CON ARMEX 15 X 20 - 4 Y CONCRETO $F'C= 150 \text{ KG}/\text{CM}^2$.
- _ LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO $F'C=200 \text{ KG}/\text{CM}^2$ HECHO EN OBRA, ARMADA CON VAR # 3 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMANDO SUS RESPECTIVAS BAYONETAS A UNA LONGITUD DE L/5, Y REALIZANDO GANCHOS Y ESCUADRAS EN PUNTAS PERIMETRALES,
- _ PRETEL EN AZOTEA DE 1 HILADA DE TABICÓN, ASENTADO CON MORTERO-ARENA EN PROPORCION 2:7.
- _ COLOCACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL DE TUBO DE PVC 2" DE DIÁMETRO Y 50 CM LIBRES DE LARGO MÁS ANCLAJE EN MURO.
- _ CONSTRUCCIÓN DE CHAFLÁN DE 10X10 CM, DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:4,
- _ APLANADO EN PLAFÓN Y MUROS A BASE DE MORTERO-ARENA EN PROPORCION 2:7, ACABADO FLOTEADO.
- _ BOQUILLA DE MEZCLA DE 20 CMS. DE ANCHO PROMEDIO Y 2.5 CMS. DE ESPESOR, CON MORTERO,
- _ MPERMEABILIZACIÓN CON MATERIAL ELASTOMERICO ACRÍLICO A DOS MANOS (PRIMER MAS 2 MANOS DIRECTO), CON MEMBRANA DE REFUERZO EN TODA LA APLICACIÓN.
- _ PINTURA VINÍLICA DE PRIMERA CALIDAD EN PLAFONES Y EN MUROS MARCA COMEX DUREX A DOS MANOS.
- _ INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CUARTO DORMITORIO, 6 SALIDAS (2 LUMINARIAS, APAGADORES Y CONTACTOS)
- _ PUERTA DE MULTIPANEL, DE 1.00X2.10 M, CON MARCO DE ACERO Y CHAPA DE ACERO.
- _ SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA, MEDIDA 1.20 CM DE ANCHO Y 1.20 CM DE ALTO, FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA CON PINTURA ELECTROSTATICA ACABADO BLANCO, CONFORMADA POR UN PANEL FIJO Y UN PANEL MOVIL CON BROCHE CENTRAL, CRISTAL SENCILLO CLARO DE 3 MM, CON CUADRÍCULA Y MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO.
- _ BARRA DE CONCRETO DE 2.70X0.60X 0.08 M Y 0.90 M DE ALTURA CON LOSA INTERMEDIA, ACABADO EN CONCRETO PULIDO, A BASE DE DOS MUROS INTERMEDIOS DE "SOGA" ACABADO APARENTE, DE 14 CM DE ESPESOR, DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 10X14X28CM.
- _ SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELOSIA DE BARRO MODELO C18 DE 19X19X8 CM, A HUESO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3.
- _ SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA CON ESCURRIDERO, SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBERIA DE CPVC DE 1/2, LLAVE DE GANSO YACCESORIOS.
- _ COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA.

- _ LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

Handwritten signature: Daniel Ramos Reola



**H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024**



EN EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2024, LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA Y LA EMPRESA CONTRATISTA, DANIEL RAMOS REGLA, (PERSONA FÍSICA), SE REÚNEN, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, RELATIVOS A LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA

FOLIO MID 53204.- CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE POTRERO GRANDE DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA

FOLIO MID 67874.- CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA COCINA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA

FOLIO MID 67923.- CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE AGUA SALADA DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA

FOLIO MID 68100.- CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA

FOLIO MID 68231.- CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA COCINA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE RANCHITOS DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA

FOLIO MID 68646.- CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE EL CUARTÓN DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA

LA CUAL CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS Y HOY SE HACE LA ENTREGA FORMAL DE SUS SERVICIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, DANIEL RAMOS REGLA, (PERSONA FÍSICA), AL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA, REPRESENTADO POR EL MC. CICERON ALEJANDRO MANCILLA GONZALEZ, QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCIÓN.

INTERVIENEN

POR LA INSTITUCIÓN:

NOMBRE: MC. CICERON ALEJANDRO MANCILLA GONZALEZ
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE: ING. RIGOBERTO RODRÍGUEZ LEÓN
CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y ECOLOGÍA

NOMBRE: ARQ. JESÚS EDUARDO ORTIZ CAMPOS
CARGO: RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: LIC. BERTHA ALICIA PICASSO MORAN
CARGO: CONTRALORA MUNICIPAL

Daniel Ramos Regla

POR LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: DANIEL RAMOS REGLA
PERSONA FÍSICA: C. DANIEL RAMOS REGLA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DEL CONTRATISTA Y DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE COLIMA.



H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



RESUMEN

AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN

No. DE OFICIO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
ACTA DE SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 75/2023	25/03/2024	\$1,357,216.86	\$1,357,216.86	\$0.00	\$0.00
ACTA DE SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE CABILDO NO. 33/2023	17/06/ 2024				

IMPORTE CONTRACTUAL		
CONTRATO N°.	LPL-FAISMUN-E6-2024	\$1,351,651.40 (SIN I.V.A)

LOS IMPORTES NO INCLUYEN I.V.A.

ADITIVA: N/A
DEDUCTIVA: N/A

INVERSIÓN EJERCIDA

No. ESTIMACIÓN	FACTURA	PERIODO	IMPORTE CONTRATO	ANTICIPO
1	44	29 DE JULIO DE 2024 / 23 DE AGOSTO DE 2024	\$ 428,963.17	\$ 128,688.95
2	45	24 DE AGOSTO DE 2024 / 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 406,815.83	\$ 122,044.75
3	46	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024 / 01 DE OCTUBRE DE 2024	\$ 229,835.20	\$ 68,950.56
4	47	15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 / 10 DE OCTUBRE DE 2024	\$ 286,037.20	\$ 85,811.16
SUMAS			\$1,351,651.40	\$405,495.42

**IMPORTE TOTAL
(CONTRATO S/IVA)
\$1,351,651.40**

MONTO EJERCIDO POR ACCION

LOCALIDAD	TIPO DE ACCION	ACCIONES	MONTO POR ACCION	SUBTOTAL
POTRERO GRANDE	DORMITORIO	2	\$ 143,018.60	\$ 286,037.20
LA LOMA	COCINA	3	\$ 133,201.775	\$ 399,605.325
AGUA SALADA	COCINA	1	\$ 133,201.775	\$ 133,201.775
SAN ANTONIO	COCINA	1	\$ 133,201.775	\$ 133,201.775
RANCHITOS	COCINA	2	\$ 133,201.775	\$ 266,403.55
EL CUARTON	COCINA	1	\$ 133,201.775	\$ 133,201.775
MONTO TOTAL DEL CONTRATO				\$ 1,351,651.40

LOS IMPORTES NO INCLUYEN I.V.A

Daniel Ramos Reba



**H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024**



ESTADO DE CUENTA

IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE SIN EJERCER	IMPORTE ANTICIPO
\$1,351,651.40	\$1,351,651.40	\$0.00	\$405,495.42

RETENCIONES Y DEVOLUCIONES EFECTUADAS (5 % AL MILLAR) PARA INSPECCION Y VIGILANCIA MUNICIPAL	
TOTAL	\$ 6,758.26

LOS IMPORTES NO INCLUYEN I.V.A

GARANTÍAS (FIANZAS)

FIANZA No.	RAMO	IMPORTE	FECHA EXPEDICION
2519833-0000	CUMPLIMIENTO	\$135,165.14	26 DE JULIO DE 2024
2526811-0000	ANTICIPO	\$405,495.42	26 DE JULIO DE 2024

COMPAÑÍA: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

I. IMPORTE DEL ANTICIPO, SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO DEL CONTRATO.

IMPORTE DE ANTICIPO OTORGADO	N/A
IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO	N/A

II. SANCIONES Y CARGOS ADICIONALES

CARGOS POR SUPERVISIÓN.	\$ 0.00
PENAS CONVENCIONALES A FAVOR DE DEPENDENCIA	\$ 0.00
INTERESES	\$ 0.00

III. AJUSTE DE COSTOS N/A

IV. PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN EN RESCISIÓN DEL CONTRATO.

IMPORTE DE SANCIÓN POR ATRASO DE OBRA	N/A
IMPORTE Y PENALIZACIONES POR EL INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO	N/A

[Firma]

David Ramos Regalado

[Firma]



**H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024**



PROCEDIMIENTO BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE. LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE COLIMA.

ENTREGA-RECEPCIÓN

POR MEDIO DE ESTA ACTA LA EMPRESA CONTRATISTA, **DANIEL RAMOS REGLA, (PERSONA FÍSICA)**, ENTREGA AL **H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA**, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

MINATITLÁN, COL., A 14 (CATORCE) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

**RECIBE:
POR LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE
H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA**

**MC. CICERÓN ALEJANDRO MANCILLA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**ING. RIGOBERTO RODRÍGUEZ LEÓN
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,
OBRA PÚBLICA Y ECOLOGÍA**

**ARQ. JESÚS EDUARDO ORTIZ CAMPOS
RESIDENTE DE OBRA**

**ENTREGA:
POR LA EMPRESA CONTRATISTA**

**DANIEL RAMOS REGLA
PERSONA FÍSICA**

**VO. BO.
CONTRALORÍA MUNICIPAL**

**LIC. BERTHA ALICIA PICASSO MORAN
CONTRALORA MUNICIPAL**

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, CONFORME AL ART. 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE COLIMA, DEL CONTRATO LPL-FAISMUN-E6-2024, CON LA EMPRESA CONTRATISTA, **DANIEL RAMOS REGLA, PERSONA FÍSICA**, DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024, DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).