



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

DATOS GENERALES

PROGRAMA: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024, DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

CONTRATO NO: LPL-FAISMUN-E4-2024

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA.
FOLIO MID 55490.- CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PATICAJO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA
FOLIO MID 54542.- CONSTRUCCIÓN 1 CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE ARRAYANAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA
FOLIO MID 55574.- CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA PLAYITA DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA.

LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES DE MINATITLÁN, COLIMA.

MUNICIPIO: MINATITLÁN.

ESTADO: COLIMA.

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PUBLICA LOCAL.

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 25 DE JULIO DE 2024

FECHA DE CONTRATACIÓN: 26 DE JULIO DE 2024

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE ENTREGA LA OBRA: CARLOS ALBERTO VILLARRUEL VAZQUEZ

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. CARLOS ALBERTO VILLARRUEL VAZQUEZ

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 29 DE JULIO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 15 DE OCTUBRE DE 2024



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN

TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS.

AFINE DE SUPERFICIE DE DESPLANTE, CONSISTENTE EN CORTE O RELLENO CON MATERIAL DE BANCO HASTA 15CM.

LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM², DE 10 CMS DE ESPESOR, CON MEMBRANA DE POLIETILENO NEGRO DE 600 MICRAS DE ESPESOR, PARA AISLAR EL SUELO, DENTELLÓN PERIMETRAL DE 15X30 CM DE SECCIÓN, FORMANDO SECCIÓN INTERNA DE DENTELLÓN PARA EVITAR CIMBRA PERDIDA, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y ARMEX 15-30-4, CIMBRA PERIMETRAL ACABADO COMÚN.

ANCLAJE DE CASTILLOS "K1" EN LOSA DE CIMENTACIÓN, A BASE DE ESCUADRAS DE VARILLA DE 3/8" DE 50X50CM SUJETAS INTERNAMENTE A LAS BARRAS LONGITUDINALES DE LOS ARMEX, AMARRADAS CON ALAMBRE RECOCIDO.

MURO DE CARGA DE 14 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN DE 10 X 14 X 28 CM , ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6, HASTA UNA ALTURA DE 2.70 M ACABADO COMÚN.

CASTILLO DE CONCRETO "K1" DE 14 X 14 CM DE SECCIÓN ARMADO CON ARMEX 14 X 14 - 4 Y CONCRETO F'C= 150 KG/CM², REALIZANDO REFUERZO EN CRUCES CON DALAS DE CERRAMIENTO.

DALA DE CERRAMIENTO DE 14 X 20 CMS. DE SECCIÓN ARMADA CON ARMEX 15 X 20 - 4 Y CONCRETO F'C= 150 KG/CM², REALIZANDO REFUERZO EN ESQUINAS, A BASE DE ESCUADRAS DE VARILLA DE 3/8 DE 50X50CM DE LONGITUD.

LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM² HECHO EN OBRA, ARMADA CON VAR # 3 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMANDO SUS RESPECTIVAS BAYONETAS A UNA LONGITUD DE L/5, Y REALIZANDO GANCHOS Y ESCUADRAS EN PUNTAS PERIMETRALES.

PRETEL EN AZOTEA DE 1 HILADA DE TABICÓN, ASENTADO CON MORTERO ALBAÑILERÍA: ARENA EN PROPORCIÓN 2:7.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL DE TUBO DE PVC 2" DE DIÁMETRO Y 50 CM LIBRES DE LARGO MÁS ANCLAJE EN MURO.

CONSTRUCCIÓN DE CHAFLAN DE 10X10CM, DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:4.

APLANADO EN PLAFÓN A BASE DE MORTERO ALBAÑILERÍA: ARENA EN PROPORCIÓN 2:7 DE HASTA 1.5 CM DE ESPESOR ACABADO FLOTEADO.

APLANADO EN MUROS A BASE DE MORTERO ALBAÑILERÍA: ARENA EN PROPORCIÓN 2:7 DE HASTA 1.5CM DE ESPESOR EN MURO DE FACHADA Y MUROS INTERIORES, ACABADO FLOTEADO.

BOQUILLA DE MEZCLA DE 20 CMS. DE ANCHO PROMEDIO Y 2.5 CMS. DE ESPESOR, CON MORTERO PROP: 1:7 IMPERMEABILIZACIÓN CON MATERIAL ELASTOMERICO ACRÍLICO A DOS MANOS. (PRIMER MAS 2 MANOS DIRECTO).

PINTURA VINÍLICA PRIMERA CALIDAD EN PLAFONES, A DOS MANOS.

PINTURA VINÍLICA PRIMERA CALIDAD EN MUROS, A DOS MANOS.

SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA.

SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR.

SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO.

PUERTA DE MULTIPANEL, DE 0.90X2.10 M, CON MARCO DE ACERO Y CHAPA DE ACERO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VENTANA CORREDIZA, MEDIDA 120 CM DE ANCHO X 120 CM DE ALTO, FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA ACABADO BLANCO QUE NO REQUIERE MANTENIMIENTO. CONFORMADA POR UN PANEL FIJO Y UN PANEL MÓVIL CON BROCHE CENTRAL, CRISTAL SENCILLO CLARO DE 3 MM CON CUADRÍCULA Y MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA.



**H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024**



EN EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2024, LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA Y LA EMPRESA CONTRATISTA, CARLOS ALBERTO VILLARRUEL VAZQUEZ, COMO PERSONA FÍSICA, SE REÚNEN, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, RELATIVOS AL PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO:

**CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA.
FOLIO MID 55490.- CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PATICAJO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA
FOLIO MID 54542.- CONSTRUCCIÓN 1 CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE ARRAYANAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA
FOLIO MID 55574.- CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA PLAYITA DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA.**

LA CUAL CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS Y HOY SE HACE LA ENTREGA FORMAL DE SUS SERVICIOS POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, CARLOS ALBERTO VILLARRUEL VAZQUEZ REPRESENTADO POR EL ARQ. CARLOS ALBERTO VILLARRUEL VAZQUEZ, AL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA, REPRESENTADO POR EL MC. CICERÓN ALEJANDRO MANCILLA GONZÁLEZ, QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCIÓN.

INTERVIENEN

POR LA INSTITUCIÓN:

NOMBRE: MC. CICERÓN ALEJANDRO MANCILLA GONZÁLEZ
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE: ING. RIGOBERTO RODRÍGUEZ LEÓN
CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y ECOLOGÍA

NOMBRE: ING. SILVINO GARCIA VAZQUEZ
CARGO: RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: LIC. BERTHA ALICIA PICASSO MORAN
CARGO: CONTRALORA MUNICIPAL

POR LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: CARLOS ALBERTO VILLARRUEL VAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. CARLOS ALBERTO VILLARRUEL VAZQUEZ

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE COLIMA.

RESUMEN

AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN

No. DE OFICIO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
ACTA DE SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE CABILDO NO. 33/2024	17/06/2024	\$ 717,527.95	\$ 717,527.95	\$0.00	\$0.00

TODOS LOS IMPORTES INCLUYEN I.V.A.



H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



IMPORTE CONTRACTUAL		
CONTRATO N°.	LPL-FAISMUN-E4-2024	\$ 716,150.85 (INCLUYEN I.V.A.)

ADITIVA: N/A
DEDUCTIVA: N/A

INVERSIÓN EJERCIDA

No. ESTIMACIÓN	FACTURA	PERIODO	IMPORTE CONTRATO	ANTICIPO
1	FAC-54	29 DE JULIO DE 2024 AL 28 DE AGOSTO DE 2024	\$211,064.14	\$63,319.24
2	FAC-63	29 DE AGOSTO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$231,757.00	\$69,527.10
3	FAC-65	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 11 DE OCTUBRE DE 2024	\$273,329.71	\$81,998.91
SUMAS			\$ 716,150.85	\$ 214,845.25

IMPORTE TOTAL (CONTRATO)	\$ 716,150.85	TODOS LOS IMPORTES INCLUYEN I.V.A.
---------------------------------	----------------------	---

LOCALIDAD	ACCIONES	MONTO POR ACCION	SUBTOTAL
PATICAJO	3	\$143,230.17	\$ 429,690.51
ARRAYANAL	1	\$143,230.17	\$ 143,230.17
LA PLAYITAO	1	\$ 143,230.17	\$ 143,230.17
TOTAL, CONTRATADO			\$ 716,150.85

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE SIN EJERCER	IMPORTE ANTICIPO
\$ 716,150.85	\$ 716,150.85	\$0.00	\$ 214,845.25

TODOS LOS IMPORTES INCLUYEN I.V.A.

RETENCIONES Y DEVOLUCIONES EFECTUADAS (5 % AL MILLAR) PARA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA MUNICIPAL	
TOTAL	\$3,580.75

GARANTÍAS (FIANZAS)

FIANZA No.	RAMO	IMPORTE	FECHA EXPEDICIÓN
2526821-0000	ANTICIPO	\$214,845.26	26 DE JULIO DE 2024
2526822-0000	CUMPLIMIENTO	\$71,615.09	26 DE JULIO DE 2024
2547085-0000	VICIOS OCULTOS	\$71,615.09	14 DE OCTUBRE DE 2024

COMPAÑÍA: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

I. IMPORTE DEL ANTICIPO, SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO DEL CONTRATO.	
IMPORTE DE ANTICIPO OTORGADO	\$ 214,845.25
IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO	\$ 214,845.25

II. SANCIONES Y CARGOS ADICIONALES	
CARGOS POR SUPERVISIÓN.	\$ 0.00
PENAS CONVENCIONALES A FAVOR DE DEPENDENCIA	\$ 0.00
INTERESES	\$ 0.00

III. AJUSTE DE COSTOS N/A	
---------------------------	--

IV. PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN EN RESCISIÓN DEL CONTRATO.	
IMPORTE DE SANCIÓN POR ATRASO DE OBRA	N/A
IMPORTE Y PENALIZACIONES POR EL INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO	N/A



PROCEDIMIENTO BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE, LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE COLIMA.

ENTREGA-RECEPCIÓN

POR MEDIO DE ESTA ACTA EL CONTRATISTA, **CARLOS ALBERTO VILLARRUEL VAZQUEZ** REPRESENTADO POR ARQ. CARLOS ALBERTO VILLARRUEL VAZQUEZ, **ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA**, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO DE LA **ESTIMACIÓN 3** EL CUAL SE REALIZARÁ CONFORME SE DISPONGA DE LA ÚLTIMA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS.

MINATITLÁN COL., A 14 (CATORCE) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

RECIBE:
POR LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE
H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA

MC. CICERÓN ALEJANDRO MANCILLA GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RIGOBERTO RODRÍGUEZ LEÓN
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,
OBRA PÚBLICA Y ECOLOGÍA

ING. SILVINO GARCÍA VAZQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

ENTREGA:
POR LA EMPRESA CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO VILLARRUEL VAZQUEZ
PERSONA FÍSICA

VO. BO.
CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. BERTHA ALICIA PICASSO MORAN
CONTRALORA MUNICIPAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA, CONFORME AL ART. 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE COLIMA, DEL CONTRATO N° LPL-FAISMUN-E4-2024, CON LA PERSONA FÍSICA, **CARLOS ALBERTO VILLARRUEL VAZQUEZ**, DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024, DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).