



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

PROGRAMA: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024, DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

CONTRATO NO: LPL-FAISMUN-E2-2024

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA COLONIA ISMAEL FIGUEROA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MINATITLÁN COLIMA PRIMERA ETAPA.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL.

MUNICIPIO: MINATITLÁN.

ESTADO: COLIMA.

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PUBLICA LOCAL.

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 22 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE CONTRATACIÓN: 23 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE ENTREGA LA OBRA: RAFAEL MARTÍN GÁLVEZ ALCARAZ

REPRESENTANTE LEGAL: ING. RAFAEL MARTÍN GÁLVEZ ALCARAZ

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 24 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30 DE JUNIO DE 2024



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN

RED DE AGUA POTABLE

TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO PARA TUBERÍAS DE AGUA POTABLE.

EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN SECO DE 0.00 A -1 M EN ZONA B.

PLANTILLA APISONADA CON EQUIPO MECÁNICO AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, CON MATERIAL DE BANCO.

ACOSTILLADO DE TUBERÍAS COMPACTADO AL 90 % PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO.

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % PROCTOR CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN.

CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES HASTA 4 KMS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC. RD-26 CON CAMPANA, DE 8" DE DIÁMETRO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC. RD-26 CON CAMPANA, DE 6" MM DE DIÁMETRO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC. RD-26 CON CAMPANA, DE 4" DE DIÁMETRO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC. RD-26 CON CAMPANA DE 3" DE DIÁMETRO.

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA.

TOMAS DOMICILIARIAS

TOMA DOMICILIARIA HIDRÁULICA.

PREPARACIÓN PARA MEDIDOR A BASE DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2".

RED DE DRENAJE

TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO PARA TUBERÍAS DE DRENAJE.

EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN SECO DE 0.00 A -2.00 M EN ZONA B.

PLANTILLA APISONADA CON EQUIPO MECÁNICO AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, CON MATERIAL DE BANCO.

ACOSTILLADO DE TUBERÍAS COMPACTADO AL 90 % PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO.

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % PROCTOR CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN.

CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES HASTA 4 KMS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO 8" PEAD TIPO N 12.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO 10" PEAD TIPO N 12.

RELLENO ACOSTILLADO 20 CMS ARRIBA DEL TUBO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO.

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA COMÚN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 M.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM. DE DIÁMETRO.

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA.

DESCARGAS DOMICILIARIAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO 6" PEAD TIPO N 12.

REGISTRO DE ALBAÑAL DE 40X60X50 CM, (MEDIDAS INTERIORES).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES TEE WYE DE 8" A 6" PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES TEE WYE DE 10" A 6" PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.



H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



EN EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA, **SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2024**, LOS REPRESENTANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA** Y LA EMPRESA CONTRATISTA **RAFAEL MARTÍN GÁLVEZ ALCARAZ**, COMO **PERSONA FISICA**, SE REÚNEN PARA TRATAR EL FINIQUITO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS AL CONTRATO ANTES MENCIONADO Y VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, RELATIVOS AL PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO:

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA COLONIA ISMAEL FIGUEROA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MINATITLÁN COLIMA PRIMERA ETAPA.

LA CUAL CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS Y HOY SE HACE LA ENTREGA FORMAL DE SUS SERVICIOS POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, **RAFAEL MARTÍN GÁLVEZ ALCARAZ** REPRESENTADO POR EL **ING. RAFAEL MARTÍN GÁLVEZ ALCARAZ**, AL **H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA**, REPRESENTADO POR **LA PROFA. MARÍA GUADALUPE ARCINIEGA PEDRAZA**, QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCIÓN.

INTERVIENEN

POR LA INSTITUCIÓN:

NOMBRE: PROFA. MARÍA GUADALUPE ARCINIEGA PEDRAZA
CARGO: PRESIDENTA MUNICIPAL

NOMBRE: ING. RIGOBERTO RODRÍGUEZ LEÓN
CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y ECOLOGÍA

NOMBRE: ING. SILVINO GARCIA VAZQUEZ
CARGO: RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: LIC. BERTHA ALICIA PICASSO MORAN
CARGO: CONTRALORA MUNICIPAL

POR LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: RAFAEL MARTÍN GÁLVEZ ALCARAZ
REPRESENTANTE LEGAL: ING. RAFAEL MARTÍN GÁLVEZ ALCARAZ

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN EN EL ACTO DE **FINIQUITO DE LA OBRA**, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE COLIMA.

RESUMEN

AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN

No. DE OFICIO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 75/2024	25/03/2024	\$4,092,635.95	\$4,092,635.95	\$0.00	\$0.00

TODOS LOS IMPORTES INCLUYEN I.V.A.



H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



IMPORTE CONTRACTUAL		
CONTRATO N°.	LPL-FAISMUN-E2-2024	\$ 4,092,577.79 (INCLUYEN I.V.A.)

ADITIVA: N/A

DEDUCTIVA: N/A

INVERSIÓN EJERCIDA

No. ESTIMACIÓN	FACTURA	PERIODO	IMPORTE CONTRATO	ANTICIPO
1	A 6	24 DE ABRIL DE 2024 AL 21 DE MAYO DE 2024	\$915,306.60	\$274,591.98
2	A 7	22 DE MAYO DE 2024 AL 07 DE JUNIO DE 2024	\$1,636,399.75	\$490,919.92
3	A 8	08 DE JUNIO DE 2024 AL 26 DE JUNIO DE 2024	\$1,174,045.58	\$352,213.68
1A	A 17	20 DE MAYO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$366,825.86	\$110,047.76
SUMAS			\$4,092,577.79	\$1,227,773.34

IMPORTE TOTAL (CONTRATO)	\$4,092,577.79
--------------------------	-----------------------

TODOS LOS IMPORTES INCLUYEN I.V.A.

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE SIN EJERCER	IMPORTE ANTICIPO
\$ 4,092,577.79	\$ 4,092,577.79	\$0.00	\$1,227,773.34

TODOS LOS IMPORTES INCLUYEN I.V.A.

RETENCIONES Y DEVOLUCIONES EFECTUADAS (5 % AL MILLAR) PARA INSPECCION Y VIGILANCIA MUNICIPAL	
TOTAL	\$17,640.43

GARANTÍAS (FIANZAS)

FIANZA No.	RAMO	IMPORTE	FECHA EXPEDICION
BKY-0024-0200329	ANTICIPO	\$ 1,227,773.34	23 DE ABRIL DE 2024
BKY-0024-0200326	CUMPLIMIENTO	\$ 409,257.78	23 DE ABRIL DE 2024
BKY-0024-0211533	VICIOS OCULTOS	\$ 409,257.78	12 DE JULIO DE 2024

COMPañÍA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.

I. IMPORTE DEL ANTICIPO, SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO DEL CONTRATO.	
IMPORTE DE ANTICIPO OTORGADO	\$1,227,773.34
IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO	\$1,227,773.34

II. SANCIONES Y CARGOS ADICIONALES	
CARGOS POR SUPERVISIÓN.	\$ 0.00
PENAS CONVENCIONALES A FAVOR DE DEPENDENCIA	\$ 0.00
INTERESES	\$ 0.00

III. AJUSTE DE COSTOS N/A	
---------------------------	--

IV. PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN EN RESCISIÓN DEL CONTRATO.	
IMPORTE DE SANCIÓN POR ATRASO DE OBRA	N/A
IMPORTE Y PENALIZACIONES POR EL INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO	N/A

EL AYUNTAMIENTO TIENE PENDIENTE DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1A EL CUAL SE REALIZARA CONFORME SE SOLUCIONEN ALGUNOS DETALLES ADMINISTRATIVOS.

REFERENTE A LO DEMAS, EL CONTRATISTA DECLARA QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024**



SE HACE CONSTAR POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE FINIQUITO QUE EN EL EVENTO DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FUE ENTREGADA LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS LA QUE QUEDA A SALVO PARA CUALQUIER VICIO OCULTO QUE SE PRESENTE.

SIN OTRO PARTICULAR FIRMAN LOS PARTICIPANTES A ESTE ACTO DE CIERRE Y FINIQUITO DE LA OBRA EN REFERENCIA.

MINATITLÁN COL., A 12 (DOCE) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2024.

**RECIBE:
POR LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE
H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA**


PROFA. MARÍA GUADALUPE ARCINIEGA PEDRAZA
PRESIDENTA MUNICIPAL


ING. RIGOBERTO RODRÍGUEZ LEÓN
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,
OBRA PÚBLICA Y ECOLOGÍA


ING. SILVINO GARCIA VAZQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

**ENTREGA:
POR LA EMPRESA CONTRATISTA**


RAFAEL MARTÍN GÁLVEZ ALCARAZ
PERSONA FÍSICA

**VO. BO.
CONTRALORÍA MUNICIPAL**


LIC. BERTHA ALICIA PICASSO MORAN
CONTRALORA MUNICIPAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE AL ACTA DE FINIQUITO DE OBRA, CONFORME AL ART. 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE COLIMA, DEL CONTRATO LPL-FAISMUN-E2-2024, CON LA PERSONA FÍSICA, RAFAEL MARTÍN GÁLVEZ ALCARAZ, DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024, DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).