



## ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

### DATOS GENERALES

**PROGRAMA:** PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024, DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

**CONTRATO NO:** AD-FAISMUN-E7-2024

**NOMBRE DE LA OBRA:**

FOLIO MID 104793.- REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PATICAJO

**LOCALIDAD:** PATICAJO LOCALIDAD DE MINATITLÁN, COLIMA.

**MUNICIPIO:** MINATITLÁN.

**ESTADO:** COLIMA.

**MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:** ADJUDICACIÓN DIRECTA

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:** 27 DE JULIO DE 2024

**FECHA DE CONTRATACIÓN:** 28 DE JULIO DE 2024

**NOMBRE DE LA EMPRESA QUE ENTREGA LA OBRA:** JORGE ARMANDO CASTILLO JUÁREZ

**REPRESENTANTE LEGAL:** ING. JORGE ARMANDO CASTILLO JUÁREZ

**FECHA DE INICIO DE LA OBRA:** 31 DE JULIO DE 2024

**FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA:** 15 DE OCTUBRE DE 2024



## DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN

### PRELIMINARES

DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM., DE ESPESOR A MANO.

TRAZO Y NIVELACIÓN BANQUETAS Y GUARNICIONES.

CORTE DE TERRENO A MANO PARA BANQUETAS.

CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE PARA BANQUETAS, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE PARA BANQUETAS EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1ER KM.

RELLENO PARA BANQUETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA Y/O PISON.

### BANQUETAS

AFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL PARA DESPLANTE DE BANQUETAS Y GUARNICIONES.

GUARNICIÓN DE 15X35 CM DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM<sup>2</sup> T.M.A. 1 1/2".

BANQUETA DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM<sup>2</sup>, T.M.A. 3/4" ACABADO ESCOBILLADO.

### RAMPAS

PISO DE 10 CM ACABADO ESTRIADO PARA RAMPA VEHICULAR, ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM<sup>2</sup>.

PISO DE 8 CM ACABADO ESTRIADO PARA RAMPA PARA DISCAPACITADOS, ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM<sup>2</sup>.

### DRENAJE

ENRASE Y RENIVELACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS DE REGISTRO SANITARIO CON TABIQUE DE 7X1 4X28CMS CON MEDIDAS INTERIORES DE 60X40X60CMS REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5.

### AGUA POTABLE

REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIÁMETRO Y CONEXIONES.

LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA,

### EXTRAORDINARIOS

REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN TIERRA, JUNTO A MACHUELO NUEVO A BASE DE PIEDRA BOLA DE 10-15CM ASENTADO SOBRE TIERRA DE BANCO HASTA 0.50 MTS DE ANCHO.

DESENRAICE Y RETIRO DE TRONCOS DE HASTA 45CM DE DIÁMETRO DE TALLO DEL ÁRBOL CON RETROEXCAVADORA.

MURO DE 90 CM. DE ALTO. 40 CM DE ANCHO EN DESPLANTE Y 30 CM DE CORONA DE PIEDRA BRAZA ACABADO ROSTREADO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PASACALLE DE CONCRETO RAYADO FINO CONCRETO F'C=200 KG/CM<sup>2</sup> DE 15 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10.

RAMPA PARA DISCAPACITADOS DE 1.20 M ANCHO, HASTA 0.85 MTRS DE ALTO CON UN DESCANSO DE 1.20X1.20 MTS Y OTRO AL TERMINAR LA RAMPA DE 1.20X1.00 MTS., Y UN DESARROLLO DE 4.00 M., A BASE DE MURO DE 28 CM DE TABICÓN RELLENO CON MATERIAL DE BANCO Y RAMPA DE CONCRETO DE 150 KG/CM<sup>2</sup> REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10.



**H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024**



EN EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA, **SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2024**, LOS REPRESENTANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA** Y LA EMPRESA CONTRATISTA **JORGE ARMANDO CASTILLO JUÁREZ**, COMO **PERSONA FÍSICA**, SE REÚNEN PARA TRATAR EL FINIQUITO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS AL CONTRATO ANTES MENCIONADO Y VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, RELATIVOS AL PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO:

**FOLIO MID 104793.- REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PATICAJO**

LA CUAL CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS Y HOY SE HACE LA ENTREGA FORMAL DE SUS SERVICIOS POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, **JORGE ARMANDO CASTILLO JUÁREZ** REPRESENTADO POR EL **ING. JORGE ARMANDO CASTILLO JUÁREZ**, AL **H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA**, REPRESENTADO POR EL **MC. CICERÓN ALEJANDRO MANCILLA GONZÁLEZ**, QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCIÓN.

**INTERVIENEN**

**POR LA INSTITUCIÓN:**

**NOMBRE:** MC. CICERÓN ALEJANDRO MANCILLA GONZÁLEZ  
**CARGO:** PRESIDENTE MUNICIPAL

**NOMBRE:** ING. RIGOBERTO RODRÍGUEZ LEÓN  
**CARGO:** DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y ECOLOGÍA

**NOMBRE:** ING. SILVINO GARCIA VAZQUEZ  
**CARGO:** RESIDENTE DE OBRA

**NOMBRE:** LIC. BERTHA ALICIA PICASSO MORAN  
**CARGO:** CONTRALORA MUNICIPAL

**POR LA EMPRESA:**

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** JORGE ARMANDO CASTILLO JUÁREZ  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ING. JORGE ARMANDO CASTILLO JUÁREZ

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN EN EL ACTO DE **FINIQUITO DE LA OBRA**, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE COLIMA.

**RESUMEN**

**AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN**

No. DE OFICIO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
ACTA DE SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE CABILDO NO. 33/2024	17/06/2024	\$ 495,741.61	\$ 495,741.61	\$0.00	\$0.00
ACTA DE SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 83/2024	28/08/2024	\$ 33,053.96	\$ 33,053.96	\$0.00	\$0.00

**TODOS LOS IMPORTES INCLUYEN I.V.A.**



**H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.**  
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**



**IMPORTE CONTRACTUAL**

<b>CONTRATO N°.</b>	<b>AD-FAISMUN-E7-2024</b>	<b>\$ 491,930.50 (INCLUYEN I.V.A.)</b>
<b>CONTRATO N°.</b>	<b>AD-FAISMUN-E7-2024-CA</b>	<b>\$ 33,053.96 (INCLUYEN I.V.A.)</b>

ADITIVA: N/A

DEDUCTIVA: N/A

**INVERSIÓN EJERCIDA**

No. ESTIMACIÓN	FACTURA	PERIODO	IMPORTE CONTRATO	ANTICIPO
1	8132AC95-442A-4758-A41A-EA7008ABE796	31 DE JULIO DE 2024 AL30 DE AGOSTO DE 2024	\$ 300,639.64	\$ 90,191.89
2	BA5E369A-7B8E-44D8-A0B9-E38698C527AB	31 DE AGOSTO DE 2024 AL18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 80,533.03	\$ 24,159.91
1A	5DB18669-44B2-4B98-B7A4-0293A10D3092	31 DE AGOSTO DE 2024 AL25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 29,173.44	\$ 8,752.04
1B	E6176625-B4E4-403A-999A-7531E6EBBA2A	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 04 DE OCTUBRE DE 2024	\$ 81,584.39	\$ 24,475.32
1CA	3B3EACA7-47EA-4F53-A810-D44A9A4C69AE	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 11 DE OCTUBRE DE 2024	\$ 33,053.96	\$ 0.00
<b>SUMAS</b>			<b>\$ 524,984.46</b>	<b>\$ 147,579.16</b>

<b>IMPORTE TOTAL (CONTRATO)</b>	<b>\$ 524,984.46</b>
---------------------------------	----------------------

TODOS LOS IMPORTES INCLUYEN I.V.A.

**ESTADO DE CUENTA**

IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE SIN EJERCER	IMPORTE ANTICIPO
\$ 524,984.46	\$ 524,984.46	\$0.00	\$ 147,579.16

TODOS LOS IMPORTES INCLUYEN I.V.A.

RETENCIONES Y DEVOLUCIONES EFECTUADAS (5 % AL MILLAR) PARA INSPECCION Y VIGILANCIA MUNICIPAL	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,262.87</b>

**GARANTÍAS (FIANZAS)**

FIANZA No.	RAMO	IMPORTE	FECHA EXPEDICIÓN
2533833-0000	ANTICIPO	\$ 147,579.15	28 DE JULIO DE 2024
2533832-0000	CUMPLIMIENTO	\$ 49,193.05	28 DE JULIO DE 2024
2547096-0000	VICIOS OCULTOS	\$52,498.45	15 DE OCTUBRE DE 2024

COMPAÑÍA: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

I. IMPORTE DEL ANTICIPO, SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO DEL CONTRATO.	
IMPORTE DE ANTICIPO OTORGADO	\$ 147,579.16
IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO	\$ 147,579.16

II. SANCIONES Y CARGOS ADICIONALES	
CARGOS POR SUPERVISIÓN.	\$ 0.00
PENAS CONVENCIONALES A FAVOR DE DEPENDENCIA	\$ 0.00
INTERESES	\$ 0.00

III. AJUSTE DE COSTOS N/A	

IV. PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN EN RESCISIÓN DEL CONTRATO.	



**H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024**



IMPORTE DE SANCIÓN POR ATRASO DE OBRA	N/A
IMPORTE Y PENALIZACIONES POR EL INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO	N/A

EL AYUNTAMIENTO TIENE PENDIENTE DE PAGO DE LA **ESTIMACIÓN 2, 1A, 1B Y 1CA** EL CUAL SE REALIZARÁ CONFORME SE DISPONGA DE LA ULTIMA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS.

REFERENTE A LO DEMAS, EL CONTRATISTA DECLARA QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

SE HACE CONSTAR POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE FINIQUITO QUE EN EL EVENTO DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FUE ENTREGADA LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS LA QUE QUEDA A SALVO PARA CUALQUIER VICIO OCULTO QUE SE PRESENTE.

SIN OTRO PARTICULAR FIRMAN LOS PARTICIPANTES A ESTE ACTO DE CIERRE Y FINIQUITO DE LA OBRA EN REFERENCIA.

MINATITLÁN COL., A 15 (QUINCE) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

**RECIBE:  
POR LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE  
H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA**

**MC. CICERÓN ALEJANDRO MANCILLA GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**ING. RIGOBERTO RODRÍGUEZ LEÓN  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,  
OBRA PÚBLICA Y ECOLOGÍA**

**ING. SILVINO GARCIA VAZQUEZ  
RESIDENTE DE OBRA**

**ENTREGA:  
POR LA EMPRESA CONTRATISTA**

**JORGE ARMANDO CASTILLO JUÁREZ  
PERSONA FÍSICA**

**VO. BO.  
CONTRALORÍA MUNICIPAL**

**LIC. BERTHA ALICIA PICASSO MORAN  
CONTRALORA MUNICIPAL**

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE AL **ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**, CONFORME AL ART. 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE COLIMA, DEL CONTRATO AD-FAISMUN-E7-202, CON LA PERSONA FÍSICA, **JORGE ARMANDO CASTILLO JUÁREZ**, DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024, DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).