



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

DATOS GENERALES

PROGRAMA: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024, DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

CONTRATO NO: LPL-FAISMUN-E2-2024 ✓

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA COLONIA ISMAEL FIGUEROA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MINATITLÁN COLIMA PRIMERA ETAPA.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL. ✓

MUNICIPIO: MINATITLÁN.

ESTADO: COLIMA.

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PUBLICA LOCAL. ✓

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 22 DE ABRIL DE 2024 ✓

FECHA DE CONTRATACIÓN: 23 DE ABRIL DE 2024 ✓

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE ENTREGA LA OBRA: RAFAEL MARTÍN GÁLVEZ ALCARAZ ✓

REPRESENTANTE LEGAL: ING. RAFAEL MARTÍN GÁLVEZ ALCARAZ ✓

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 24 DE ABRIL DE 2024 ✓

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30 DE JUNIO DE 2024 ✓



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN

RED DE AGUA POTABLE

TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO PARA TUBERÍAS DE AGUA POTABLE.

EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN SECO DE 0.00 A -1 M EN ZONA B.

PLANTILLA APISONADA CON EQUIPO MECÁNICO AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, CON MATERIAL DE BANCO.

ACOSTILLADO DE TUBERÍAS COMPACTADO AL 90 % PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO.

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % PROCTOR CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN.

CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES HASTA 4 KMS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC. RD-26 CON CAMPANA, DE 8" DE DIÁMETRO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC. RD-26 CON CAMPANA, DE 6" MM DE DIÁMETRO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC. RD-26 CON CAMPANA, DE 4" DE DIÁMETRO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC. RD-26 CON CAMPANA DE 3" DE DIÁMETRO.

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA.

TOMAS DOMICILIARIAS

TOMA DOMICILIARIA HIDRÁULICA.

PREPARACIÓN PARA MEDIDOR A BASE DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2".

RED DE DRENAJE

TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO PARA TUBERÍAS DE DRENAJE.

EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN SECO DE 0.00 A -2.00 M EN ZONA B.

PLANTILLA APISONADA CON EQUIPO MECÁNICO AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, CON MATERIAL DE BANCO.

ACOSTILLADO DE TUBERÍAS COMPACTADO AL 90 % PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO.

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % PROCTOR CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN.

CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES HASTA 4 KMS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO 8" PEAD TIPO N 12.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO 10" PEAD TIPO N 12.

RELLENO ACOSTILLADO 20 CMS ARRIBA DEL TUBO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO.

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA COMÚN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 M.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM. DE DIÁMETRO.

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA.

DESCARGAS DOMICILIARIAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO 6" PEAD TIPO N 12.

REGISTRO DE ALBAÑAL DE 40X60X50 CM, (MEDIDAS INTERIORES).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES TEE WYE DE 8" A 6" PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES TEE WYE DE 10" A 6" PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.



**H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024**



EN EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2024, LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA Y LA EMPRESA CONTRATISTA, RAFAEL MARTÍN GÁLVEZ ALCARAZ, COMO PERSONA FÍSICA, SE REÚNEN, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, RELATIVOS AL PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO:

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA COLONIA ISMAEL FIGUEROA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MINATITLÁN COLIMA PRIMERA ETAPA.

LA CUAL CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS Y HOY SE HACE LA ENTREGA FORMAL DE SUS SERVICIOS POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, RAFAEL MARTÍN GÁLVEZ ALCARAZ REPRESENTADO POR EL ING. RAFAEL MARTÍN GÁLVEZ ALCARAZ, AL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA, REPRESENTADO POR LA PROFA. MARÍA GUADALUPE ARCINIEGA PEDRAZA, QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCIÓN.

INTERVIENEN

POR LA INSTITUCIÓN:

NOMBRE: PROFA. MARÍA GUADALUPE ARCINIEGA PEDRAZA
CARGO: PRESIDENTA MUNICIPAL

NOMBRE: ING. RIGOBERTO RODRÍGUEZ LEÓN
CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y ECOLOGÍA

NOMBRE: ING. SILVINO GARCIA VAZQUEZ
CARGO: RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: LIC. BERTHA ALICIA PICASSO MORAN
CARGO: CONTRALORA MUNICIPAL

POR LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: RAFAEL MARTÍN GÁLVEZ ALCARAZ
REPRESENTANTE LEGAL: ING. RAFAEL MARTÍN GÁLVEZ ALCARAZ

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE COLIMA.

RESUMEN

AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN

No. DE OFICIO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 75/2024 ✓	25/03/2024 ✓	\$4,092,635.95 ✓	\$4,092,635.95	\$0.00	\$0.00

TODOS LOS IMPORTES INCLUYEN I.V.A.

IMPORTE CONTRACTUAL	
CONTRATO N°.	LPL-FAISMUN-E2-2024 ✓
✓ \$ 4,092,577.79 (INCLUYEN I.V.A.)	



H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



ADITIVA: N/A
DEDUCTIVA: N/A

INVERSIÓN EJERCIDA

No. ESTIMACIÓN	FACTURA	PERIODO	IMPORTE CONTRATO	ANTICIPO
1	A 6	24 DE ABRIL DE 2024 AL 21 DE MAYO DE 2024	\$915,306.60	\$274,591.98
2	A 7	22 DE MAYO DE 2024 AL 07 DE JUNIO DE 2024	\$1,636,399.75	\$490,919.92
3	A 8	08 DE JUNIO DE 2024 AL 26 DE JUNIO DE 2024	\$1,174,045.58	\$352,213.68
1A	A 17	20 DE MAYO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$366,825.86	\$110,047.76
SUMAS			\$4,092,577.79 ✓	\$1,227,773.34 ✓
IMPORTE TOTAL (CONTRATO)		\$ 4,092,577.79 ✓	TODOS LOS IMPORTES INCLUYEN I.V.A.	

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE SIN EJERCER	IMPORTE ANTICIPO
\$ 4,092,577.79	\$ 4,092,577.79	\$0.00	\$1,227,773.34
TODOS LOS IMPORTES INCLUYEN I.V.A.			

RETENCIONES Y DEVOLUCIONES EFECTUADAS (5 % AL MILLAR) PARA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA MUNICIPAL	
TOTAL	\$17,640.43

GARANTÍAS (FIANZAS)

FIANZA No.	RAMO	IMPORTE	FECHA EXPEDICIÓN
BKY-0024-0200329	ANTICIPO	\$ 1,227,773.34 ✓	23 DE ABRIL DE 2024
BKY-0024-0200326	CUMPLIMIENTO	\$ 409,257.78 ✓	23 DE ABRIL DE 2024
BKY-0024-0211533	VICIOS OCULTOS	\$ 409,257.78 ✓	12 DE JULIO DE 2024 ✓

COMPAÑÍA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.

I. IMPORTE DEL ANTICIPO, SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO DEL CONTRATO.	
IMPORTE DE ANTICIPO OTORGADO	\$1,227,773.34
IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO	\$1,227,773.34

II. SANCIONES Y CARGOS ADICIONALES	
CARGOS POR SUPERVISIÓN.	\$ 0.00
PENAS CONVENCIONALES A FAVOR DE DEPENDENCIA	\$ 0.00
INTERESES	\$ 0.00

III. AJUSTE DE COSTOS N/A	

IV. PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN EN RESCISIÓN DEL CONTRATO.	
IMPORTE DE SANCIÓN POR ATRASO DE OBRA	N/A
IMPORTE Y PENALIZACIONES POR EL INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO	N/A



PROCEDIMIENTO BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE, LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE COLIMA.

ENTREGA-RECEPCIÓN

POR MEDIO DE ESTA ACTA EL CONTRATISTA, **RAFAEL MARTÍN GÁLVEZ ALCARAZ** REPRESENTADO POR ING. RAFAEL MARTÍN GÁLVEZ ALCARAZ, **ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA**, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

MINATITLÁN COL., A 12 (DOCE) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2024.

RECIBE:
POR LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE
H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA


PROFA. MARÍA GUADALUPE ARCINIEGA PEDRAZA
PRESIDENTA MUNICIPAL


ING. RIGOBERTO RODRÍGUEZ LEÓN
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,
OBRA PÚBLICA Y ECOLOGÍA


ING. SILVINO GARCÍA VAZQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

ENTREGA:
POR LA EMPRESA CONTRATISTA


RAFAEL MARTÍN GÁLVEZ ALCARAZ
PERSONA FÍSICA

VO. BO.
CONTRALORÍA MUNICIPAL


LIC. BERTHA ALICIA PICASSO MORAN
CONTRALORA MUNICIPAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA, CONFORME AL ART. 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE COLIMA, DEL CONTRATO N° LPL-FAISMUN-E2-2024, CON LA PERSONA FÍSICA, RAFAEL MARTÍN GÁLVEZ ALCARAZ, DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024, DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).