



H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

DATOS GENERALES

PROGRAMA: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024, DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

CONTRATO NO: IO-FAISMUN-E1-2024

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA SALADA.

MUNICIPIO: AGUA SALADA, MPIO. DE MINATITLÁN.

ESTADO: COLIMA

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 22/04/2024

FECHA DE CONTRATACIÓN: 23/04/2024

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE ENTREGA LA OBRA: GILBERTO CASTILLO ARIAS

PERSONA FÍSICA: ARQ. GILBERTO CASTILLO ARIAS

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 24/04/2024

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30/06/2024



H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA. ADMINISTRACIÓN 2021-2024



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN

EMPEDRADO AHOGADO.

- _ TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PERFILES Y SECCIONES PRELIMINARES PROYECTO, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS NIVELES Y BANCOS DE NIVEL (634.31 M2)
- _ DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO, CON MAQUINARIA. (266.90 M2)
- _ DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM., DE CONCRETO SIMPLE, A MANO. (118.74 M)
- _ CORTE DE TERRENO A MÁQUINA EN MATERIAL CLASE B. (125.34 M3)
- _ CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, VOLUMEN MEDIO SUELTO. (202.27 M3)
- _ FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CAPA SOBRE TERRENO NATURAL CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) AL 90% P.V.S.M. (161.43 M3)
- _ GUARNICIÓN DE 15X35 CM DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2. (209.38 M)
- _ CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR 65 CM DESARROLLO REVESTIDAS DE ZAMPEADO DE CONCRETO HIDRÁULICA DE FC=150KG/CM2 DE 8 CM ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10. (16.22 M)
- _ DENTELLÓN DE 15X30 CM DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2. (21.59 M)
- _ EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RIO DE 4 A 6, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. (504.55 M2)
- _ CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO PLUVIAL TIPO 1, DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10 DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, CON DENTELLÓN A LOS LADOS DE 10X20 CM ACABADO COMÚN. (1.00 PZA)
- _ CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO PLUVIAL TIPO 2 JUNTO A ALCANTARILLA PLUVIAL, DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10 DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, CON DENTELLÓN A LOS LADOS DE 10X20 CM ACABADO COMÚN. (1.00 PZA)
- _ CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10 ACABADO FINO RAYADO, EN LOSAS. (4.70 M2)
- _ PISO DE 20 CM DE CONCRETO DE FC=250 KG/CM2, ACABADO RAYADO CARRETERO, ARMADO CON VARILLA DE 1/2" @20 CM AMBOS SENTIDOS. (46.02 M2)
- _ GUARNICIÓN DE 15X15 CM DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2. (12.75 M)
- _ FIRME DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10 ACABADO COMÚN. (4.08625 M2)
- _ BARANDAL METÁLICO DE 3.98 DE LONGITUD POR 0.91 M. DE ALTURA, CON TRES POSTES DE PTR DE 2"X2" CAL-12, SOLDADOS A PLACAS A-36 DE 3/8" DE 0.10X0.10 M. AHOGADAS EN GUARNICIÓN DE 15X15 CM, PASAMANOS DE TUBO CED 40 DE 2", Y 3 INTERMEDIOS DE TUBO CED 40 DE 3/4. (2 PZA)



ALCANTARILLA PLUVIAL DE TUBO PEAD.

- _ EXCAVACIÓN CON MAQUINARÍA DE CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A -2.00 M. (91.52 M3)
- _ AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAVADAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B" SECO. (75.26 M2)
- _ CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, VOLUMEN MEDIO SUELTO. (109.82 M3)
- _ PLANTILLA DE APOYO DE MATERIAL DE BANCO APISONADO CON EQUIPO, EN CEPAS PARA TUBERÍA. (7.50 M3)
- _ TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE POLIETILENO PEAD CORRUGADO DE 36" (91 CM) DE DIÁMETRO. (12.10 M)
- _ CIMBRA EN CIMENTACIÓN ACABADO COMÚN A BASE DE TRIPLAY DE 19 MM, BARROTES, DUELAS, POLINES, CHAFLANES, DESMOLDANTE, SUMINISTROS, ACARREOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, Y DESPERDICIOS. (102.28 M2)
- _ CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES, ALEROS, MUROS Y FIRMES A BASE DE CONCRETO CICLÓPEO, 50% DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y 50% DE PIEDRA BOLA, ACABADO COMÚN. (44.55 M3)
- _ ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), ADICIONANDO AGUA, COMPACTADO CON EQUIPO, EN CAPAS DE 20 CM. (13.05 M3)
- _ RELLENO DE CEPAS Y CAMA DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), ADICIONANDO AGUA, COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CM. (13.46 M3)
- _ LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA. (634.31 M)



**H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024**



EN EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2024, LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA Y LA EMPRESA CONTRATISTA, **GILBERTO CASTILLO ARIAS, (PERSONA FÍSICA)**, SE REÚNEN, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, RELATIVOS A LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO: **REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA SALADA.**

LA CUAL CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS Y HOY SE HACE LA ENTREGA FORMAL DE SUS SERVICIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, **GILBERTO CASTILLO ARIAS, (PERSONA FÍSICA)**, AL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA, REPRESENTADO POR LA **PROF. MARIA GUADALUPE ARCINIEGA PEDRAZA**, QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCIÓN.

INTERVIENEN

POR LA INSTITUCIÓN:

NOMBRE: PROF. MARIA GUADALUPE ARCINIEGA PEDRAZA
CARGO: PRESIDENTA MUNICIPAL

NOMBRE: ING. RIGOBERTO RODRÍGUEZ LEÓN
CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y ECOLOGÍA

NOMBRE: ARQ. JESÚS EDUARDO ORTIZ CAMPOS
CARGO: RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: LIC. BERTHA ALICIA PICASSO MORAN
CARGO: CONTRALORA MUNICIPAL

POR LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: GILBERTO CASTILLO ARIAS
PERSONA FÍSICA: ARQ. GILBERTO CASTILLO ARIAS

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DEL CONTRATISTA Y DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE COLIMA.



H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



RESUMEN

AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN

No. DE OFICIO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 75/2024	25/03/2024	\$ 1,584,692.86	\$ 1,584,692.86	\$0.00	\$0.00

IMPORTE CONTRACTUAL		
CONTRATO N°.	IO-FAISMUN-E1-2024	\$ 1,573,289.94 (CON I.V.A)

ADITIVA: N/A
DEDUCTIVA: N/A

LOS IMPORTES INCLUYEN I.V.A.

INVERSIÓN EJERCIDA

No. ESTIMACIÓN	FACTURA	PERIODO	IMPORTE CONTRATO	ANTICIPO
1	ARQ 79	24 DE ABRIL DE 2024 / 20 DE MAYO DE 2024	\$ 245,478.27	\$ 73,643.48
2	ARQ 77	21 DE MAYO DE 2024 / 17 DE JUNIO DE 2024	\$ 518,537.24	\$ 155,561.17
3	ARQ 80	18 DE MAYO DE 2024 / 30 DE JUNIO DE 2024	\$ 435,141.22	\$ 130,542.37
1A (EXCEDENTES)	ARQ 81	24 DE ABRIL DE 2024 / 30 DE JUNIO DE 2024	\$ 38,608.69	\$ 11,582.61
1B (EXTRAORDINARIOS)	ARQ 82	18 DE MAYO DE 2024 / 30 DE JUNIO DE 2024	\$ 118,519.01	\$ 35,555.70
SUMAS				

IMPORTE TOTAL
(CONTRATO S/IVA)
\$ 1,356,284.43

LOS IMPORTES NO INCLUYEN I.V.A.

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE SIN EJERCER	IMPORTE ANTICIPO
\$ 1,573,289.94	\$ 1,573,289.94	\$0.00	\$ 471,986.98

LOS IMPORTES INCLUYEN I.V.A.

RETENCIONES Y DEVOLUCIONES EFECTUADAS (5 % AL MILLAR) PARA INSPECCION Y VIGILANCIA MUNICIPAL	
TOTAL	\$ 6,781.43

LOS IMPORTES NO INCLUYEN I.V.A



**H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024**



GARANTÍAS (FIANZAS)

FIANZA No.	RAMO	IMPORTE	FECHA EXPEDICION
2274640	CUMPLIMIENTO	\$157,328.99	23 DE ABRIL DE 2024
2274648	ANTICIPO	\$471,986.98	23 DE ABRIL DE 2024

COMPAÑÍA: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

I. IMPORTE DEL ANTICIPO, SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO DEL CONTRATO.

IMPORTE DE ANTICIPO OTORGADO	N/A
IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO	N/A

II. SANCIONES Y CARGOS ADICIONALES

CARGOS POR SUPERVISIÓN.	\$ 0.00
PENAS CONVENCIONALES A FAVOR DE DEPENDENCIA	\$ 0.00
INTERESES	\$ 0.00

III. AJUSTE DE COSTOS N/A

IV. PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN EN RESCISIÓN DEL CONTRATO.

IMPORTE DE SANCIÓN POR ATRASO DE OBRA	N/A
IMPORTE Y PENALIZACIONES POR EL INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO	N/A



H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



PROCEDIMIENTO BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE. LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE COLIMA.


ENTREGA-RECEPCIÓN

POR MEDIO DE ESTA ACTA LA EMPRESA CONTRATISTA, **GILBERTO CASTILLO ARIAS, (PERSONA FÍSICA)**, ENTREGA AL **H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA**, QUIEN ES RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD, SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA DEPENDENCIA MANTENER SATISFACTORIAMENTE ASEGURADAS LAS OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL MOMENTO DE SU RECEPCIÓN.

MINATITLÁN, COL., A 19(DIECINUEVE) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2024.


RECIBE:
POR LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE
H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA


PROF. MARIA GUADALUPE ARCINIEGA PEDRAZA
PRESIDENTA MUNICIPAL


ING. RIGOBERTO RODRÍGUEZ LEÓN
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,
OBRA PÚBLICA Y ECOLOGÍA


ARQ. JESÚS EDUARDO ORTIZ CAMPOS
RESIDENTE DE OBRA

ENTREGA:
POR LA EMPRESA CONTRATISTA


GILBERTO CASTILLO ARIAS
PERSONA FISICA

VO. BO.
CONTRALORÍA MUNICIPAL


LIC. BERTHA ALICIA PICASSO MORAN
CONTRALORA MUNICIPAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, CONFORME AL ART. 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE COLIMA, DEL CONTRATO IO-FAISMUN-E1-2024, CON LA EMPRESA CONTRATISTA, **GILBERTO CASTILLO ARIAS, PERSONA FÍSICA**, DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024, DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).