



H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN  
ADMINISTRACION 2021-2024



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

DATOS GENERALES

**PROGRAMA:** PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024, DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).

**CONTRATO NO. IO-FAISMUN-E3-2024**

**NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS PARA COCINA EN CABECERA MUNICIPAL Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA.  
FOLIO MID 67080.- CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA COCINA EN VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA.  
FOLIO MID 67238 CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA COCINA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA PLAYITA DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA.  
FOLIO MID 67335 CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA.  
FOLIO MID 69194 CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE POTRERO GRANDE DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA.

**LOCALIDAD:** VARIAS DE LA ZONA SUR

**MUNICIPIO:** MINATITLÁN

**ESTADO:** COLIMA

**MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:** LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL.

**CONCURSO No.** IO-FAISMUN-E3-2024

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:** 29/JULIO/2024

**FECHA CONTRATO ORIGINAL:** 30/JULIO/2024

**NOMBRE DE LA EMPRESA QUE ENREGA LA OBRA:** VALERIA JULIETA OCHOA MEJÍA.

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:** VALERIA JULIETA OCHOA MEJÍA.

**FECHA DE INICIO DE LA OBRA:** 31/JULIO/2024

**FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA:** 15/OCTUBRE/2024

*Valeria Ochoa Mejía*



## H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN ADMINISTRACION 2021-2024



### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN.

- \*\* TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS.
- \*\* AFINE DE SUPERFICIE DE DESPLANTE, CONSISTENTE EN CORTE O RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) DE HASTA 15 CM DE ESPESOR.
- \*\* LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA  $f'c=200\text{KG}/\text{CM}^2$ , DE 10 CMS DE ESPESOR, CON MEMBRANA DE POLIETILENO NEGRO DE 600 MICRAS DE ESPESOR, PARA AISLAR EL SUELO, DENTELLÓN PERIMETRAL DE 15X30 CM DE SECCION, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y ARMEX 15-30-4.
- \*\* ANCLAJE DE CASTILLOS "K1" EN LOSA DE CIMENTACIÓN, A BASE DE ESCUADRAS DE VARILLA DE 3/8" DE 50X50 CM,
- \*\* MURO DE CARGA DE 14 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN DE 10 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA
- \*\* SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELOSIA DE BARRO MODELO C18 DE 19X19X8 CM, A HUESO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3.
- \*\* CASTILLOS DE CONCRETO "K1" DE 14 X 14 CM DE SECCIÓN ARMADO CON ARMEX 14 X 14 - 4 Y CONCRETO  $f'c=150\text{ KG}/\text{CM}^2$ ,
- \*\* DALA DE CERRAMIENTO DE 14 X 20 CM. DE SECCIÓN ARMADA CON ARMEX 15 X 20 - 4 Y CONCRETO  $f'c=150\text{ KG}/\text{CM}^2$ .
- \*\* LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO  $f'c=200\text{ KG}/\text{CM}^2$  HECHO EN OBRA, ARMADA CON VAR # 3 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMANDO SUS RESPECTIVAS BAYONETAS A UNA LONGITUD DE L/5, Y REALIZANDO GANCHOS Y ESCUADRAS EN PUNTAS PERIMETRALES,
- \*\* PRETIL EN AZOTEA DE 1 HILADA DE TABICÓN, ASENTADO CON MORTERO-ARENA EN PROPORCION 2:7.
- \*\* COLOCACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL DE TUBO DE PVC 2" DE DIÁMETRO Y 50 CM LIBRES DE LARGO MÁS ANCLAJE EN MURO.
- \*\* CONSTRUCCIÓN DE CHAFLÁN DE 10X10 CM, DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:4,
- \*\* APLANADO EN PLAFÓN Y MUROS A BASE DE MORTERO-ARENA EN PROPORCION 2:7, ACABADO FLOTEADO.
- \*\* BOQUILLA DE MEZCLA DE 20 CMS. DE ANCHO PROMEDIO Y 2.5 CMS. DE ESPESOR, CON MORTERO,
- \*\* MPERMEABILIZACIÓN CON MATERIAL ELASTOMERICO ACRÍLICO A DOS MANOS (PRIMER MAS 2 MANOS DIRECTO), CON MEMBRANA DE REFUERZO EN TODA LA APLICACIÓN.
- \*\* PINTURA VINÍLICA DE PRIMERA CALIDAD EN PLAFONES Y EN MUROS MARCA COMEX DUREX A DOS MANOS.
- \*\* INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CUARTO DORMITORIO, 6 SALIDAS (2 LUMINARIAS, APAGADORES Y CONTACTOS)
- \*\* PUERTA DE MULTIPANEL, DE 1.00X2.10 M, CON MARCO DE ACERO Y CHAPA DE ACERO.
- \*\* SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA, MEDIDA 1.20 CM DE ANCHO Y 1.20 CM DE ALTO, FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA CON PINTURA ELECTROSTATICA ACABADO BLANCO, CONFORMADA POR UN PANEL FIJO Y UN PANEL MOVIL CON BROCHE CENTRAL, CRISTAL SENCILLO CLARO DE 3 MM, CON CUADRÍCULA Y MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO.
- \*\* BARRA DE CONCRETO DE 2.70X0.60X 0.08 M Y 0.90 M DE ALTURA CON LOSA INTERMEDIA, ACABADO EN CONCRETO PULIDO, A BASE DE DOS MUROS INTERMEDIOS DE "SOGA" ACABADO APARENTE, DE 14 CM DE ESPESOR, DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 10X14X28CM.
- \*\* SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELOSIA DE BARRO MODELO C18 DE 19X19X8 CM, A HUESO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3.
- \*\* SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA CON ESCURRIDERO, SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBERIA DE CPVC DE 1/2, LLAVE DE GANZO YACCESORIOS.
- \*\* COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA.
- \*\* LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

Valeria J. Ochoa M. 11/11/20



## H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN ADMINISTRACION 2021-2024



EN EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2024, LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA Y LA EMPRESA CONTRATISTA, VALERIA JULIETA OCHOA MEJÍA, (PERSONA FÍSICA), SE REÚNEN, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, RELATIVOS A LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO: **MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA**

- \*\* FOLIO MID 67080.- CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA COCINA EN VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA.
- \*\* FOLIO MID 67238 CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA COCINA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA PLAYITA DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA.
- \*\* FOLIO MID 67335 CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA.
- \*\* FOLIO MID 69194 CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE POTRERO GRANDE DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA.

LA CUAL CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS Y HOY SE HACE LA ENTREGA FORMAL DE SUS SERVICIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, VALERIA JULIETA OCHOA MEJÍA, (PERSONA FÍSICA), AL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA, REPRESENTADO POR EL MC. CICERON ALEJANDRO MANCILLA GONZALEZ, QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCIÓN.

### POR LA INSTITUCION:

**NOMBRE:** MC CICERON ALEJANDRO MANCILLA GONZALEZ  
**CARGO:** PRESIDENTE MUNICIPAL

**NOMBRE:** ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ LEON  
**CARGO:** DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA PUBLICA Y ECOLOGIA

**NOMBRE:** ARQ. ZAYDA N. ARMENTA PAREDES  
**CARGO:** RESIDENTE DE OBRA

**NOMBRE:** LIC. BERTHA ALICIA PICASSO MORAN  
**CARGO:** CONTRALORA MUNICIPAL.

### POR LA EMPRESA:

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** VALERIA JULIETA OCHOA MEJIA.  
**CARGO:** PERSONA FISICA.

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA CONTRATISTA Y DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN EN EL ACTO DE **ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA**, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Valeria Ochoa Mejia



**H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN**  
**ADMINISTRACION 2021-2024**



**RESUMEN:**

**MONTO AUTORIZADO**

No. DE OFICIO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
ACTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 75/2024	25/MARZO/2024	\$936,429.97	\$936,429.97	\$0.00	\$0.00

Todos los importes No incluyen I.V.A.

**INVERSIÓN EJERCIDA**

No. ESTIMACIÓN	FACTURA	PERIODO	IMPORTE CONTRATO	ANTICIPO
1	FAC 9	31/07/24 A 30/08/24	\$ 283,289.70	\$ 84,986.91
2	FAC 10	31/08/24 A 30/09/24	\$ 257,526.00	\$ 77,257.80
3	1	01/10/24 A 12/09/24	\$ 395,580.56	\$ 118,674.17
<b>SUMAS</b>			<b>\$936,396.26</b>	<b>\$280,918.88</b>

<b>IMPORTE TOTAL (CONTRATO)</b>
<b>\$936,396.26</b>

Todos los importes No incluyen I.V.A.

**MONTO EJRCIDO POR ACCION**

LOCALIDAD	TIPO DE ACCION	ACCIONES	MONTO POR ACCION	SUBTOTAL
CABECERA MUNICIPAL	COCINA	3	\$ 401,312.682	\$ 401,312.682
LA PLAYITA	COCINA	2	\$ 267,541.788	\$ 267,541.788
PLATANAR	COCINA	1	\$ 133,770.894	\$ 133,770.894
POTRERO GRANDE	COCINA	1	\$ 133,770.894	\$ 133,770.894
<b>MONTO TOTAL DEL CONTRATO</b>				<b>\$ 936,396.26</b>

**ESTADO DE CUENTA**

IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE SIN EJERCER	IMPORTE ANTICIPO
\$936,396.26	\$936,396.26	\$0.00	\$280,918.88

Todos los importes no incluyen I.V.A.

**GARANTÍAS (FIANZAS)**

FIANZA No.	RAMO	IMPORTE	FECHA EXPEDICION
2526892-0000	CUMPLIMIENTO	\$ 93,639.63	30 DE JULIO 2024
2526891-0000	ANTICIPO	\$ 280,918.88	30 DE JULIO 2024

Compañía: Liberty Finanzas, S. A. DE C. V.

*Valeria Olvera*



**H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN**  
**ADMINISTRACION 2021-2024**



**PROCEDIMIENTO BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN, Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

**ENTREGA -RECEPCIÓN**

POR MEDIO DE ESTA ACTA **VALERIA JULIETA OCHOA MEJÍA (PERSONA FISICA), ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA,** QUIEN ES RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD. SERÁ RESPONSABILIDAD DE LAS DEPENDENCIA MANTENER ADECUADA Y SATISFACTORIAMENTE ASEGURADAS LAS OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL MOMENTO DE SU RECEPCIÓN.

MINATITLÁN, COL., A 15 (QUINCE) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

**RECIBE:**

**POR LA INSTITUCION CONTRATANTE**  
**H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA**

*Alejandro Mancilla Gonzalez*  
**MC CICERON ALEJANDRO MANCILLA GONZALEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Rigoberto Rodriguez Leon*  
**ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ LEON**  
 DIRECTOR DESARROLLO URBANO,  
 OBRA PÚBLICA Y ECOLOGIA

*Zayda N. Armenta Paredes*  
**ARQ. ZAYDA N. ARMENTA PAREDES**  
 RESIDENTE DE OBRA

**ENTREGA:**

*Valeria J. Ochoa Mejía*  
**VALERIA JULIETA OCHOA MEJÍA.**  
 PERSONA FISICA

**Vo. Bo.**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**

*Bertha Alicia Picasso Moran*  
**LIC. BERTHA ALICIA PICASSO MORAN**  
 CONTRALORA MUNICIPAL.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, CONFORME AL ART. 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE COLIMA, DEL CONTRATO LPL-FAISMUN-E6-2024, CON LA EMPRESA CONTRATISTA, DANIEL RAMOS REGLA, PERSONA FÍSICA, DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024, DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPIO.