



H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA.
 Dirección de Desarrollo Municipal y Fomento Económico
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
 Segundo Informe Trimestral

Clave: PO-21-03-2024
 Emisión: 03/07/2024 Versión: 2
 Página: 1 de 5

Dependencia Ejecutora: AY Origen del Recurso (Ramo o modalidad de Inversión): RAMO 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal/2024.

| FOLIO | Incidencia | Art. 33 LCF | Subcategoría | Modalidad | | | | | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | CANTIDAD DE ACCIONES | COSTO POR ACCION | APORTACION MUNICIPAL | CONTRIBUCION | PLANEADO EN MDS 2023 | | AVANCE | | |
|---------|------------|-------------|----------------------------------|-----------|---|---|---|---|-------------------|-----------|----------------------|------------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------|------------|------------|-------|
| | | | | A | C | E | M | R | | | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | FISICO | FINANCIADO | |
| 9665 | | | | | | | | | X | | | | | | | 01/04/2024 | 30/05/2024 | 100.00 | 61.00 |
| | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 15430 | DIR | ANO | Sistema de agua y entubada (OIR) | X | X | X | X | X | | | | | | | | 01/04/2024 | 30/05/2024 | 100.00 | 71.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2263831 | DIR | ELE | Electrificación | X | X | X | X | X | | | | | | | | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 100.00 | 78.57 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234436 | | | | X | | | | | | | | | | | | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 100.00 | 78.53 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIR | MED | Cuarto dormitorio o (*2) | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52542 | | | | X | | | | | | | | | | | | 01/07/2024 | 15/10/2024 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53204 | | | | X | | | | | | | | | | | | 01/07/2024 | 15/10/2024 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53559 | | | | X | | | | | | | | | | | | 01/07/2024 | 15/10/2024 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54542 | | | | X | | | | | | | | | | | | 01/07/2024 | 15/10/2024 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55490 | | | | X | | | | | | | | | | | | 01/07/2024 | 15/10/2024 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55574 | | | | X | | | | | | | | | | | | 01/07/2024 | 15/10/2024 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55673 | | | | X | | | | | | | | | | | | 01/07/2024 | 15/10/2024 | 0.00 | 0.00 |

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-------------------------|---|---|--------------------------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|--|
| 55744 | | | | X | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE AGUA SALADA DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA. | AGUA SALADA | 4.00 | 143,505.59 | 574,022.36 | 0.00 | 01/07/2024 | 15/10/2024 | | | |
| 55933 | | | | X | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL SAUZ DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA. | EL SAUZ | 2.00 | 143,505.59 | 287,011.18 | 0.00 | 01/07/2024 | 15/10/2024 | 0.00 | 0.00 | |
| 64740 | | | | X | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA. | MINATITLAN(CABECERA MUNICIPAL) | 2.00 | 99,954.08 | 199,908.16 | 0.00 | 01/07/2024 | 15/10/2024 | 0.00 | 0.00 | |
| 65002 | | | | X | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PATICAO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA. | PATICAO | 1.00 | 99,954.08 | 99,954.08 | 0.00 | 01/07/2024 | 15/10/2024 | 0.00 | 0.00 | |
| 65085 | | | | X | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA. | PLATANAR | 2.00 | 99,954.08 | 199,908.16 | 0.00 | 01/07/2024 | 15/10/2024 | 0.00 | 0.00 | |
| 65473 | | | | X | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA. | LA LOMA | 1.00 | 99,954.08 | 99,954.08 | 0.00 | 01/07/2024 | 15/10/2024 | 0.00 | 0.00 | |
| 65539 | | | | X | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA SALADA DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA. | AGUA SALADA | 2.00 | 99,954.08 | 199,908.16 | 0.00 | 01/07/2024 | 15/10/2024 | 0.00 | 0.00 | |
| 65601 | | | | X | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA. | SAN ANTONIO | 1.00 | 99,954.08 | 99,954.08 | 0.00 | 01/07/2024 | 15/10/2024 | 0.00 | 0.00 | |
| 66011 | | | | X | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA. | SAUZ | 1.00 | 99,954.08 | 99,954.08 | 0.00 | 01/07/2024 | 15/10/2024 | 0.00 | 0.00 | |
| 66075 | | | | X | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE POTRERO GRANDE DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA. | POTRERO GRANDE | 1.00 | 99,954.08 | 99,954.08 | 0.00 | 01/07/2024 | 15/10/2024 | 0.00 | 0.00 | |
| 66152 | | | | X | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE EL CONVENTO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA. | EL CONVENTO | 1.00 | 99,954.08 | 99,954.08 | 0.00 | 01/07/2024 | 15/10/2024 | 0.00 | 0.00 | |
| | DIR | MEV | Quinto para cocina (*2) | X | | | | | | | | | | | |
| 67080 | | | | X | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA COCINA EN VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA. | MINATITLAN(CABECERA MUNICIPAL) | 3.00 | 133,775.71 | 401,327.13 | 0.00 | 01/07/2024 | 15/10/2024 | 0.00 | 0.00 | |
| 67233 | | | | X | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA COCINA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA PLAYITA DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA. | LA PLAYITA | 2.00 | 133,775.71 | 267,551.42 | 0.00 | 01/07/2024 | 15/10/2024 | 0.00 | 0.00 | |
| 67335 | | | | X | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA. | EL PLATANAR | 1.00 | 133,775.71 | 133,775.71 | 0.00 | 01/07/2024 | 15/10/2024 | 0.00 | 0.00 | |
| 67874 | | | | X | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA COCINA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA. | LA LOMA | 3.00 | 133,775.71 | 401,327.13 | 0.00 | 01/07/2024 | 15/10/2024 | 0.00 | 0.00 | |
| 67923 | | | | X | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE AGUA SALADA DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA. | AGUA SALADA | 1.00 | 133,775.71 | 133,775.71 | 0.00 | 01/07/2024 | 15/10/2024 | 0.00 | 0.00 | |
| 68100 | | | | X | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA. | SAN ANTONIO | 1.00 | 133,775.71 | 133,775.71 | 0.00 | 01/07/2024 | 15/10/2024 | 0.00 | 0.00 | |

| COM | URB | Garantías Financieras | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------------|---|---|---|--|-------------|-------|------------|----------------------|-------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--------|--|
| 104793 | | | | | X | REHABILITACION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PATICAJIO | PATICAJIO | 4,000 | 426,728.42 | 495,241.61 | 0.00 | 01/07/2024 | 15/10/2024 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | gastos indirectos | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO REHABILITACION DE CALLE CON EMPEDRADO AHOAGADO EN MORTERO PRIMERA ETAPA | ARIYAYANAL | | 9,200.00 | 9,200.00 | 0.00 | 01/04/2024 | 30/04/2024 | 100.00 | 100.00 | | | | | 100.00 | |
| | | | | | | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO REHABILITACION DE CALLE CON EMPEDRADO AHOAGADO EN MORTERO PRIMERA ETAPA | AGUA SALADA | | 9,200.00 | 9,200.00 | 0.00 | 01/04/2024 | 30/04/2024 | 100.00 | 100.00 | | | | | 100.00 | |
| TOTAL PLANEARO | | | | | | | | | | 18,400.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TECHO FINANCIERO/2024 | | | | | | | | | | 23,260,969.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| SALDO DISPONIBLE POR PLANEAR | | | | | | | | | | 23,260,969.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

RECURSO COMPROMETIDO BANDERAS(AMORTIZ 2023 \$ 3 919 095.10)(AMORTIZACION 2024 \$ 5 728 642.65) TOTAL \$ 9 647 737.75 (CAPITAL+INTERE)



H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN, COLIMA.
 Dirección de Desarrollo Municipal y Fomento Económico
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
 Segundo Informe Trimestral

Código: FO-21-03-2024
 Emisión: 03/07/2024 Versión: 3
 Página: 9 de 9

Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN Origen del Recurso (Ramo o modalidad de Inversión): Recurso Propio Municipal/2024.

| APORTA PROGRAMÁTICA | DATOS GENERALES | | LOCALIDAD | MUNICIPIO | MONTANTO TOTAL 2024 (PESOS) | MONTANTO 2024 (PESOS) | ESTRUCTURA FINANCIERA (RECIBOS AUTORIZADOS SIN RECIBIR) | MONTANTO RECIBIDO (PESOS) | MONTANTO AUTORIZADO SIN RECIBIR (PESOS) | MONTANTO RECIBIDO SIN RECIBIR (PESOS) | MONTANTO AUTORIZADO SIN RECIBIR SIN RECIBIR (PESOS) | MONTANTO RECIBIDO SIN RECIBIR SIN RECIBIR (PESOS) | MONTANTO AUTORIZADO SIN RECIBIR SIN RECIBIR SIN RECIBIR (PESOS) | MONTANTO RECIBIDO SIN RECIBIR SIN RECIBIR SIN RECIBIR (PESOS) | MONTANTO AUTORIZADO SIN RECIBIR SIN RECIBIR SIN RECIBIR SIN RECIBIR (PESOS) | MONTANTO RECIBIDO SIN RECIBIR SIN RECIBIR SIN RECIBIR SIN RECIBIR (PESOS) | MONTANTO AUTORIZADO SIN RECIBIR SIN RECIBIR SIN RECIBIR SIN RECIBIR SIN RECIBIR (PESOS) | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|---------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| | PROGRAMA PRESUPUESTAL (Operación) | PROYECTO PRESUPUESTAL (Operación) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTAL (Operación) | PROYECTO PRESUPUESTAL (Operación) | NOBRE EN LA OBRA O ACCIÓN (01) | MINATITLAN (07) | MINATITLAN (08) | PROYECTADA (01) | EJECUCIÓN (07) | PRELIMINAR (08) | INICIAL (11) | MANEJO (10) | CIRCUITO DE MANEJO (12) | MANEJO (13) | MANEJO (14) | MANEJO (15) | MANEJO (16) | MANEJO (17) | MANEJO (18) | MANEJO (19) | MANEJO (20) |
| | | REHABILITACION DE CAMINO SACCA COSECHAS, TRAMO DEL PUENTE EL REBALE DE A CAMBETIA MINATITLAN VILLA DE AVANZAR A LA LOCALIDAD DE AGUA SALADA POR DIOS DE HUIMACAN LIMA. | MINATITLAN | MINATITLAN-AGUA SALADA | 406,000.00 | 404,596.01 | 0.00 | 0.00 | 406,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1703.46 | 2.8 | KILOMETRO | 09/01/2024 | 03/07/2024 | 100.00 | 100.00 |
| RECURSO PROPIO | URBANIZACION | VALIDADES | MINATITLAN | MINATITLAN-AGUA SALADA | 400,000.00 | 398,150.03 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1703.46 | MS | | 09/01/2024 | 09/02/2024 | 100.00 | 100.00 |
| RECURSO PROPIO | URBANIZACION | VALIDADES | MINATITLAN | MINATITLAN-AGUA SALADA | 806,000.00 | 802,746.01 | 0.00 | 0.00 | 806,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1703.46 | MS | | 09/01/2024 | 09/02/2024 | 100.00 | 100.00 |



[Signature]
 LIC. EMILIO FIGUEROA MARRIQUENZ
 TITULAR DEL CARGO
 DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL Y FOMENTO ECONOMICO

[Signature]
 ING. ROBERTO RODRIGUEZ LEAL
 TITULAR DEL CARGO
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA PUBLICA Y SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA Y ECOLOGIA.



[Signature]
 PROFR. MARIA GUADALUPE ACOSTA
 TITULAR DEL CARGO
 PRESIDENTA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA



PRESIDENCIA