

53204			X			CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE POTRERO GRANDE DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	POTRERO GRANDE	2.00	143,018.60	286,037.20	0.00	149,355.34	01/07/2024	15/10/2024	90.00	52.22
53559			X			CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL NOGAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	EL NOGAL	1.00	142,795.41	142,795.41	0.00	73,631.50	01/07/2024	15/10/2024	90.00	51.56
54542			X			CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE ARRAYANAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	ARRAYANAL	1.00	143,230.17	143,230.17	0.00	72,518.03	01/07/2024	15/10/2024	90.00	50.63
55490			X			CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PATICAJO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	PATICAJO	3.00	143,230.17	429,690.51	0.00	217,554.10	01/07/2024	15/10/2024	90.00	50.63
55574			X			CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA PLAYITA DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	LA PLAYITA	1.00	143,230.17	143,230.17	0.00	72,518.03	01/07/2024	15/10/2024	90.00	50.63
55673			X			CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	LA LOMA	1.00	142,795.41	142,795.41	0.00	73,631.50	01/07/2024	15/10/2024	90.00	51.56
55744			X			CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE AGUA SALADA DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	AGUA SALADA	4.00	142,795.41	571,181.64	0.00	294,525.98	01/07/2024	15/10/2024	90.00	51.56
55839			X			CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL SAUZ DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	EL SAUZ	2.00	142,795.41	285,590.82	0.00	147,262.99	01/07/2024	15/10/2024	90.00	51.56
64740	DIR	MIEV				CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	MINATITLAN(CABECERA MUNICIPAL)	2.00	99,945.82	199,891.65	0.00	102,190.44	01/07/2024	15/10/2024	85.00	51.12

65002				X						CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE PATICAO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	PATICAO	1.00	99,945.82	99,945.82	0.00	51,095.22	01/07/2024	15/10/2024	85.00	51.12
65085				X						CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	PLATANAR	2.00	99,945.82	199,891.65	0.00	102,190.44	01/07/2024	15/10/2024	85.00	51.12
65473				X						BAÑO EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	LA LOMA	1.00	99,945.82	99,945.82	0.00	51,095.22	01/07/2024	15/10/2024	85.00	51.12
65529				X						CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA SALADA DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	AGUA SALADA	2.00	99,945.82	199,891.65	0.00	102,190.44	01/07/2024	15/10/2024	85.00	51.12
65601				X						CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	SAN ANTONIO	1.00	99,945.82	99,945.82	0.00	51,095.22	01/07/2024	15/10/2024	85.00	51.12
66011				X						CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	SAUZ	1.00	99,945.82	99,945.82	0.00	51,095.22	01/07/2024	15/10/2024	85.00	51.12
66075				X						CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE POTRERO GRANDE DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	POTRERO GRANDE	1.00	99,945.82	99,945.82	0.00	51,095.22	01/07/2024	15/10/2024	85.00	51.12
66152				X						CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE EL CONVENTO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	EL CONVENTO	1.00	99,945.82	99,945.82	0.00	51,095.22	01/07/2024	15/10/2024	85.00	51.12
67080	DIR	MEV	Cuarto para cocina (*2)	X						CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA COCINA EN VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	MINATITLAN(CABECERA MUNICIPAL)	3.00	133,770.89	401,312.68	0.00	205,380.71	01/07/2024	15/10/2024	90.00	51.18

67238				X			CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA COCINA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA PLAYITA DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	LA PLAYITA	2.00	133,770.89	267,541.79	0.00	136,920.47	01/07/2024	15/10/2024	90.00	51.18
67335				X			CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	EL PLATANAR	1.00	133,770.89	133,770.89	0.00	68,460.24	01/07/2024	15/10/2024	90.00	51.18
67874				X			CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA COCINA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	LA LOMA	3.00	133,201.78	399,605.33	0.00	208,655.35	01/07/2024	15/10/2024	90.00	52.22
67923				X			CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE AGUA SALADA DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	AGUA SALADA	1.00	133,201.78	133,201.78	0.00	69,551.78	01/07/2024	15/10/2024	90.00	52.00
68100				X			CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	SAN ANTONIO	1.00	133,201.78	133,201.78	0.00	69,551.78	01/07/2024	15/10/2024	90.00	52.22
68231				X			CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA COCINA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE RANCHITOS DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	RANCHITOS	2.00	133,201.78	266,403.55	0.00	139,103.56	01/07/2024	15/10/2024	90.00	52.22
68646				X			CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE EL CUARTON DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	EL CUARTON	1.00	133,201.78	133,201.78	0.00	69,551.78	01/07/2024	15/10/2024	90.00	52.22
69194				X			CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE POTRERO GRANDE DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	POTRERO GRANDE	1.00	133,770.89	133,770.89	0.00	68,460.24	01/07/2024	15/10/2024	90.00	51.18
77940	DIR	MEV	Piso firme (#2)	X			CONSTRUCCION DE 4 PISOS FIRMES EN VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	MINATITLAN(CABECERA MUNICIPAL)	4.00	27,127.50	108,510.00	0.00	108,510.00	01/07/2024	15/10/2024	100.00	100.00

78034				X		CONSTRUCCION DE 2 PISOS FIRMES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PATICAJO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	PATICAJO	2.00	27,127.50	54,255.00	0.00	54,255.00	01/07/2024	15/10/2024	100.00	100.00
78147				X		CONSTRUCCION DE 2 PISOS FIRMES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	LALOMA	2.00	27,127.50	54,255.00	0.00	54,255.00	01/07/2024	15/10/2024	100.00	100.00
78246				X		CONSTRUCCION DE 2 PISOS FIRMES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	PLATANAR	2.00	27,127.50	54,255.00	0.00	54,255.00	01/07/2024	15/10/2024	100.00	100.00
	DIR	MEV	Techo firme (*2)			CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	MINATITLAN(CABECERA MUNICIPAL)	5.00	93,431.05	467,155.25	0.00	248,473.47	01/07/2024	15/10/2024	95.00	53.19
78945				X		CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE PATICAJO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	PATICAJO	1.00	93,431.05	93,431.05	0.00	49,694.69	01/07/2024	15/10/2024	95.00	53.19
78920				X		CONSTRUCCION DE 3 TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA SALADA DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	AGUA SALADA	3.00	93,431.05	280,293.15	0.00	149,084.08	01/07/2024	15/10/2024	95.00	53.19
79050				X		CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	EL SAUZ	1.00	93,431.05	93,431.05	0.00	49,694.69	01/07/2024	15/10/2024	95.00	53.19
79128				X				1.00	93,431.05	7,836,843.14	0.00	4,183,165.16				
	COM	URB	calle(civ)			AMPLIACION DE CALLE PROL. 16 DE SEPTIEMBRE	CABECERA MUNICIPAL	1.00	683,803.96	683,803.96	0.00	607,825.74	01/10/2023	31/12/2023	100.00	88.88
234952				X		REHABILITACION DE CALLE CARLOS CASTAÑEDA (segunda etapa)	PATICAJO	1.00	1,269,632.37	1,269,632.37	0.00	1,128,562.11	01/10/2023	31/12/2023	100.00	88.88
229963				X		REHABILITACION DE CALLE ELIAS ARIAS FIGUEROA	CABECERA MUNICIPAL	1.00	1,735,010.69	1,735,010.69	0.00	1,542,231.73	01/10/2023	31/12/2023	100.00	88.88
237137				X		REHABILITACION DE CALLE CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO	CABECERA MUNICIPAL(colonia Emiliano Zapata)	1.00	977,425.10	1,140,645.27	0.00	1,013,906.91	01/10/2023	31/12/2023	100.00	88.88
236382	COM	URB	Pavimentacion													

19036			X	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN ARCILLA EN CALLE DE LA COMUNIDAD DE EL SAUZ	EL SAUZ	1.00	642,031.22	642,031.22	0.00	642,031.22	01/05/2024	15/07/2024	100.00	100.00
19106			X	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE DE LA COMUNIDAD DE ARRAYANAL PRIMERA ETAPA	ARRAYANAL	1.00	1,001,694.17	1,001,694.17	0.00	1,001,694.17	01/05/2024	15/07/2024	100.00	100.00
19181			X	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA SALADA	AGUA SALADA	1.00	1,573,289.95	1,573,289.95	0.00	1,573,289.95	01/05/2024	15/07/2024	100.00	56.00
104793	COM	URB		REHABILITACION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PATICAJIO	PATICAJIO	1.00	524,984.44	524,984.44	0.00	147,579.35	01/07/2024	15/10/2024	90.00	28.11
				gastos indirectos		8.00	8,571,092.07	8,571,092.07	0.00	7,657,120.98				
				gastos indirectos										
TOTAL PLANEADO						2.00	9,106.00	23,260,969.00	0.00	18,212.00				18,593,369.84

RECIBO COMPROMETIDO BANOBRAS(AMORTIZ 2023 \$ 9 919 095.10)(AMORTIZACION 2024 \$ 5 728 642.65) TOTAL \$ 9 547 737.75 (CAPITAL+INTERES)



LIC. ENRIQUE FIGUEROA MARIQUEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL Y FOMENTO ECONOMICO

DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL Y FOMENTO ECONOMICO



ING. RIGORITO RODRIGUEZ LEON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA PUBLICA Y ECOLOGIA

"DIR. DE DESARROLLO URBANO, OBRA PUBLICA Y ECOLOGIA"



MG. JOSE RON ALEJANDRO MANDIOLA GONZALEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.

PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN, COLIMA.
 Dirección de Desarrollo Municipal y Fomento Económico
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
 Tercer Informe Trimestral

Clave: FO-21-03-2024
 Emisión: 03/02/2024 Versión: 3
 Página: 1 de 1

Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN, COLIMA.

Origen del Recurso (Ramio o modalidad de Inversión): Recurso Propio Municipal/2024.

ABERTURA PROGRAMÁTICA		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL 2024 (PESOS)	INVERSIÓN 2024 (PESOS)	ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2024 (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)			
ORIGEN DEL RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTAL (4)	SUBPROGRAMA PRESUPUESTAL (5)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (6)	MUNICIPIO (7)	LOCALIDAD O COLONIA (8)	PROGRAMADA (9)	EJECUTA (10)	FEDERAL (15)	ESTATAL (11)	MUNICIPAL (12)	OTRO BENEFICARIO (13)	CANTIDAD (14)	UNIDAD DE MEDIDA (15)	INICIO (16)	TERMINO (17)	PIB (20)	PIV (21)
RECURSO PROPIO	URBANIZACION	VIALIDADES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO DEL PUENTE EL REBAJE DE A CARRETERA MINATITLAN-VILLA DE ALVAREZ A LA LOCALIDAD DE AGUA SALADA POR DAÑOS DEL HURACAN LIDIA.	MINATITLAN	MINATITLAN-AGUA SALADA	406,000.00	404,596.01	0.00	0.00	406,000.00	0.00	2.8	KILOMETRO	08/01/2024	03/02/2024	100.00	100.00
RECURSO PROPIO	URBANIZACION	VIALIDADES	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL ARROJALO EL BONETE POR AZOLVE CAUSADO POR EL HURACAN LIDIA	MINATITLAN	MINATITLAN(CAÑEBCERA MUNICIPAL)	400,000.00	398,150.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	1703.46	M3	08/01/2024	06/02/2024	100.00	100.00



DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL Y FOMENTO ECONOMICO
EMILIO FIGUEROA MARIQUEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL Y FOMENTO ECONOMICO

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA PUBLICA Y ECOLOGIA
ING. RICOBERTO RODRIGUEZ LEON
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA PUBLICA Y ECOLOGIA



PRESIDENCIA
MTR. CICERON ALEJANDRO MANCILLA GONZALEZ
 TITULAR DE LA PRESIDENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.

"DIR. DE DESARROLLO URBANO, OBRA PUBLICA Y ECOLOGIA"

PRESIDENCIA