H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN

MONTOS QUE RECIBAN OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FAIS

SEGUNDO TRIMESTRE

Monto que recibieron del FAISMUN:	**2026**	**$23,184,299.11**
Monto que reciban del FAISMUN:	**2026**	**$23,184,299.11**

Clave	Sector	Año	Ciclo 2026	Obra o acción a realizar	Descripcion de la obra	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	Avance	
							Entidad	Municipio	Localidad			Fisico %	Financiero %
1	URB	2026	2026	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN BARRIO LA LOMITA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA	(EL PROYECTO CONSTE EN LA CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO DE 122.00 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO, 14.40 M2 DE BANQUETAS DE 10 CM, 10.12 M3 DE MURO DE CONTENCIÓN, INSTALACIÓN DE 4 PIEZAS PIRAMIDALES DE CONCRETO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS.	$ 461,669.50	COLIMA	MINATITLAN	CABECERA MUNICIPAL	103.70 M2	112.00	0.00%	0.00%
2	ELE	2026	2026	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA JOSE ANDRADE MICHEL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA COLOCACION 2 , 125 MTROS. CABLE NEUTRANEL MÚLTIPLE EN ALUMINIO CAL. 2X3/0 + 1X1/0 AWG PARA RED DE BAJA TENSIÓN AÉREA. ESTRUCTURA ELÉCTRICA TIPO 2R3/1R1 , REUBICACIÓN DE 2 POSTE DE CONCRETO	$ 260,265.59	COLIMA	MINATITLAN	CABECERA MUNICIPAL	2 POSTES	87.00	0.00%	0.00%
3	URB	2026	2026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE MARTIRES DE CHICAGO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	EL PROYECTO CONSISTE EN PRELIMINARES, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, RELLENO 1,339.98 M2, GUARNICIÓN DE 15X30 CM.DENTELLON Y EMPEDRADO 1,296.29 M2., ALCANTARILLADO PLUVIAL 38.51 ML Y PLACA INFORMATIVA.	$ 2,320,880.20	COLIMA	MINATITLAN	CABECERA MUNICIPAL	1,339.98 M2	87.00	0.00%	0.00%
4	URB	2026	2026	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE CARLOS CASTAÑEDA DE LA LOCALIDAD DE PATICAJO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION VIAL DE LA CALLE CARLOS CASTAÑEDA , CONTEMPLA LA SUSTITUCION DE LA SUPERFICIE CON 454.28 M2 DE EMPEDRADO ACENTADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS 207.96 M2	$ 802,388.54	COLIMA	MINATITLAN	PATICAJO	EMPEDRADO 454.28 M2 , BANQUETAS 207.96 M2., GUARNICIONES 173.30 ML., Y TRAZO Y NIVELACION 662.24 M2. BASE HIDRAULICA 90.86 M³	48.00	0.00%	0.00%
5	URB	2026	2026	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL TERRERO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN. COLIMA	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE 619.20 M2 DE CALLE, MURO DE CONTENCION DE 134.42 M3., MACHUELOS, RAMPAS Y BANQUETAS 619.20 M2 Y PLACA INFORMATIVA.	$ 1,429,826.26	COLIMA	MINATITLAN	EL TERRERO	619.20 M2	127.00	0.00%	0.00%
6	URB	2026	2026	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE PATICAJO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	EL PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE ESPACIO PÚBLICO Y CÍVICO DISEÑADO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD LOCAL., ÁREAS VERDES, ANDADORES ACCESIBLES, ILUMINACIÓN, MOBILIARIO URBANO Y ÁREAS DE CONVIVENCIA	$ 277,303.67	COLIMA	MINATITLAN	PATICAJO	75.13 M3	992.00	0.00%	0.00%
7	ALC	2026	2026	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALLE PAROTA DE LA LOCALIDAD DE PATICAJO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA	GENERAN INUNDACIONES, EMPEDRADO ASENTADO EN MORTERO 90.95 M2, 170.00 ML DE GUARNICIONES, 25.50 MTROS. DE DENTELLON, CUNETA DE SECCION TRIANGULAR 85 MTROS. 1 PZA., ESTRUCTURA PARA BOCATORMENTA (9.20 × 1.45 × 1.15 MTROS) (EQUIVALENTE A 1,764.01 KG DE ACERO).	$ 471,554.34	COLIMA	MINATITLAN	PATICAJO	510.00 M2	41.00	0.00%	0.00%
8	DRE	2026	2026	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ISMAEL FIGUEROA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	EL PROYECTO CONSISTE EN RED DE DRENAJE SANITARIO 645.50 M2. 557.60 METROS DE TUBERÍA PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, 17 BROCALES CON TAPA ,164 REGISTROS . RED DE AGUA POTABLE: 645.50 METROS Y COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA	$ 4,159,758.59	COLIMA	MINATITLAN	CABECERA MUNICIPAL	1060.70 M2	786.00	0.00%	0.00%
9				PRODIM 2% FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS, DE GESTION Y ATENCION CIUDADANA.	9 SILLONES SEMI EJECUTIVO, 5 ARCHIVEROS METÁLICOS , 2 ARCHIVEROS DE MELAMINA, 60 SILLAS ; 10 ESCRITORIOS. , 4 TABLONES. 9 COMPUTADORAS ARTECK, AMD RYZEN 5960G3, CON AMD RADEON GRAPHICS, SOCKET AM5, 5GHz, 6 NÚCLEOS, MEMORIA RAM DE 16GB DDR5, 5600 MHz, 16 GB, CL46, INCLUYE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 480 GB SSD, WINDOWS 11, MONITOR 27 PULGADAS, MOUSE OPTICO DE USB, TECLADO USB, 9 MICROSOFT OFFICE HOME 2024, DISCO DURO EXTREMO ADATA HD710 PRO, 1 TB3.2 GEN, 1 PROYECTOR INFOCUS, 2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	$ 483,653.90	COLIMA	MINATITLAN	CABECERA MUNICIPAL	PROVEER PRODUCTIVIDAD FLUIDA EN TAREAS DE OFICIONA	9	0.00%	0.00%
10	URB	2026	2026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TRAMO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE EL SAUZ DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 510 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO . SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 170 ML DE GUARNICIÓN Y 85 METROS DE CUNETA ASÍ MISMO INCLUYE LA COLOCACIÓN DE 25.5 METROS DE DENTELLÓN Y LA COLOCACIÓN DE UNA PLACA INFORMATIVA.	$ 1,001,889.09	COLIMA	MINATITLAN	EL SAUZ	595 M2	135.00	0.00%	0.00%
11	URB	2026	2026	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE TRAMO DE CALLE JAVIER MINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA .	CONTEMPLA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DE 714.14 M2, EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y 110.34 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO. RED DE AGUA POTABLE DE 62.15 ML Y 11 TOMAS DOMICILIARIAS, SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO CON 67.30 ML DE TUBERÍA, 11 DESCARGAS DOMICILIARIAS. 124.30 ML DE GUARNICIONES, 122.97 M2 DE BANQUETAS, RAMPAS Y PLACA INFORMATIVA .	$ 1,487,875.96	COLIMA	MINATITLAN	CABECERA MUNICIPAL	714.20 M2	60.00	0.00%	0.00%
12	URB	2026	2026	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA SALADA DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	EL PROYECTO CONSISTE EN LO SIGUIENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN COMUNITARIA 104.24 M2 , MUROS DE TABIQUE ROJ 150.00 M2 ,ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO: 9.45 M3, CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA: 18.51 M3, BANQUETAS EXTERIORES DE CONCRETO: 36.00 M2 , POBLACIÓN BENEFICIADA: 326 PERSONAS	$ 1,711,018.85	COLIMA	MINATITLAN	AGUA SALADA	1 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	326.00	0.00%	0.00%
13	URB	2026	2026	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE TRAMO DE CALLE ALVARO OBREGON EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA .	ESTA OBRA CONTEMPLA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DE 665.99 M², GUARNICIONES 122.55 M2, SE CONSTRUIRÁN 109.98 M² DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 18 CM Y 388.97 M² DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO. SE RENOVARÁN 68.30 METROS DE TUBERÍA DE PVC PARA LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE JUNTO CON 10 TOMAS DOMICILIARIAS. SE INSTALARÁN 65.10 METROS DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 8 " PARA EL DRENAJE, INCLUYENDO 10 REGISTROS,122.55 M² DE BANQUETAS, 136.60 ML DE GUARNICIONES	$ 1,407,356.47	COLIMA	MINATITLAN	CABECERA MUNICIPAL	665.99 M2	60.00	0.00%	0.00%
14	URB	2026	2026	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS Y BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.	EL PRESENTE PROYECTO RESPONDE A LA NECESIDAD PRIORITARIA PARA ABATIR EL REZAGO EN SERVICIOS BÁSICOS DE URBANIZACIÓN Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO, BENEFICIA 4,650 HABITANTES EN 8 COLONIAS EMILIANO ZAPATA, ANTORCHA CAMPESINA, 27 DE OCTUBRE, INFONAVIT, EL PROGRESO, EL MONUMENTO, LA LOMITA Y SANTA TERESITA.	$ 1,336,197.04	COLIMA	MINATITLAN	CABECERA MUNICIPAL	300 LUMINARIAS	4650.00	0.00%	0.00%
15	ALC	2026	2026	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALLE CANDELARIA CURIEL DE LA LOCALIDAD DE PATICAJO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA	GENERAN INUNDACIONES, EMPEDRADO ASENTADO EN MORTERO 90.95 M2, 170.00 ML DE GUARNICIONES, 25.50 MTROS. DE DENTELLON, CUNETA DE SECCION TRIANGULAR 85 MTROS. 1 PZA., ESTRUCTURA PARA BOCATORMENTA (9.20 × 1.45 × 1.15 MTROS) (EQUIVALENTE A 1,764.01 KG DE ACERO).	$ 573,791.12	COLIMA	MINATITLAN	PATICAJO	510.00 M2	41.00	0.00%	0.00%
					SUMA TOTAL	**$ 17,591,636.00**							

LIC. EMILIO FIGUEROA MANRIQUEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN, COLIMA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y FOMENTO ECONÓMICO